

Datei: Markt 2 Projektterminplan 08.11.2023.PPL
 Projektnummer: 2022.069

Bauzeitenplan
Stadt Beckum - Markt 2 Errichtung eines Aufzugs - Projektterminplan, Stand 14.11.2023

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Verantwortlich	November 2023																												Dezember 2023							Januar 2024																																																																													
						KW 45							KW 46							KW 47							KW 48							KW 49							KW 50							KW 51							KW 52							KW 1					KW 2					KW 3					KW 4					KW 5																																				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Bauphase	103at	Mo, 24.07.23	Fr, 15.12.23		Bauphase																																																																																																																
5.5	Rohbauarbeiten	46at	Do, 12.10.23	Fr, 15.12.23	ProBau	Rohbauarbeiten																																																																																																																
5.5.8	Stahlbetonarbeiten EG	3at	Mo, 06.11.23	Mi, 08.11.23	ProBau	Stahlbetonarbeiten EG																																																																																																																
5.5.9	Mauerarbeiten 1. OG + Zwischenrähm	3at	Mo, 13.11.23	Mi, 15.11.23	ProBau	Mauerarbeiten 1. OG + Zwischenrähm																																																																																																																
6	Schalarbeiten 1. OG	2at	Mo, 20.11.23	Di, 21.11.23	ProBau	Schalarbeiten 1. OG																																																																																																																
5.5.10	Stahlbetonarbeiten 1. OG	2at	Mi, 22.11.23	Do, 23.11.23	ProBau	Stahlbetonarbeiten 1. OG																																																																																																																
5.5.11	Mauerarbeiten 2. OG + Zwischenrähm	3at	Mi, 29.11.23	Fr, 01.12.23	ProBau	Mauerarbeiten 2. OG + Zwischenrähm																																																																																																																
7	Schalarbeiten 2. OG	2at	Mo, 04.12.23	Di, 05.12.23	ProBau	Schalarbeiten 2. OG																																																																																																																
5.5.12	Stahlbetonarbeiten DG	2at	Mi, 06.12.23	Do, 07.12.23	ProBau	Stahlbetonarbeiten DG																																																																																																																
5.5.13	Mauerarbeiten Spitzboden + Zwischenrähm	3at	Mo, 11.12.23	Mi, 13.12.23	ProBau	Mauerarbeiten Spitzboden + Zwischenrähm																																																																																																																
5.5.14	Abschlussrähm in fertiger Arbeit	2at	Do, 14.12.23	Fr, 15.12.23	ProBau	Abschlussrähm in fertiger Arbeit																																																																																																																
8	Abbrucharbeiten	22at	Do, 09.11.23	Fr, 08.12.23		Abbrucharbeiten																																																																																																																
8.1	Deckendurchbruch EG / OG	2at	Do, 09.11.23	Fr, 10.11.23	ProBau	Deckendurchbruch EG / OG																																																																																																																
8.2	Abbruch Wandausfachung 2. OG	2at	Do, 16.11.23	Fr, 17.11.23	ProBau	Abbruch Wandausfachung 2. OG																																																																																																																
8.3	Deckendurchbruch OG / DG + Holzverschalung	3at	Fr, 24.11.23	Di, 28.11.23	ProBau	Deckendurchbruch OG / DG + Holzverschalung																																																																																																																
8.4	Deckendurchbruch DG / SB	1at	Fr, 08.12.23	Fr, 08.12.23	ProBau	Deckendurchbruch DG / SB																																																																																																																
9	Aufzugsmontage	7at	Do, 04.01.24	Fr, 12.01.24	Georgi	Aufzugsmontage																																																																																																																
9.1	Aufzugsmontage	7at	Do, 04.01.24	Fr, 12.01.24	Georgi	Aufzugsmontage																																																																																																																
9.2	Montage Entrauchung	2at	Do, 11.01.24	Fr, 12.01.24	Georgi	Montage Entrauchung																																																																																																																
10	Elektroarbeiten	2at	Do, 11.01.24	Fr, 12.01.24	Pelkmann	Elektroarbeiten																																																																																																																
11	Trockenbauarbeiten	4at	Mo, 15.01.24	Do, 18.01.24		Trockenbauarbeiten																																																																																																																
11.1	Schachtdecke GK	2at	Mo, 15.01.24	Di, 16.01.24		Schachtdecke GK																																																																																																																
11.2	Schacht für Entrauchung	2at	Mi, 17.01.24	Do, 18.01.24		Schacht für Entrauchung																																																																																																																
12	Eindichten Dachhaube	2at	Do, 18.01.24	Fr, 19.01.24		Eindichten Dachhaube																																																																																																																
13	Ausbau Durchbruch Museum	10at	Mo, 15.01.24	Fr, 26.01.24		Ausbau Durchbruch Museum																																																																																																																
13.1	Innenputzarbeiten	2at	Mo, 15.01.24	Di, 16.01.24		Innenputzarbeiten																																																																																																																
13.2	Estricharbeiten	2at	Mi, 17.01.24	Do, 18.01.24		Estricharbeiten																																																																																																																
13.3	Malerarbeiten	3at	Mo, 22.01.24	Mi, 24.01.24		Malerarbeiten																																																																																																																
13.4	Bodenbelag	2at	Do, 25.01.24	Fr, 26.01.24		Bodenbelag																																																																																																																
14	Abnahmen	1at	Mo, 29.01.24	Mo, 29.01.24	MK	Abnahmen																																																																																																																
15	Fertigstellung	1at	Di, 30.01.24	Di, 30.01.24		Fertigstellung																																																																																																																

Projektzeiträumen von Mi, 01.06.22 bis Do, 29.02.24
 Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
 Druckdatum: 14.11.2023 14:59
 Bearbeiter: Kisker

Feiertag Infotag Schulferien

MENSE KORTE
 ingenieure + architekten

Mense-Korte GbR
 ingenieure + architekten
 Gewerbepark Grüner Weg 32
 59269 Beckum
 Tel. +49 2521 851300
 Fax +49 2521 851399
 e-Mail: info@mense-korte.de

erstellt mit gpa-plan 20231212.00.08 - Serien-Nr.: PH13-21862C11E4 - Lizenz für Mense - Korte GbR, Beckum