



Berichterstattung über den Sachstand und Fortschritt städtischer Hochbaumaßnahmen über 500.000,00 Euro

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2025 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2025 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
Neubau Sonnenschule 030205.785100/ 00130601	FD 65, FD 40	31.05.2023	3. – 4. Quartal 2027	3	28.700.000 (Vorlage 2024/0353)	1.524.774,50	931.691,89	Die 1. Stufe des Teilnahmewettbewerbs (Teilnahmeanträge) zur Vergabe der Totalunternehmerleistungen wurde am 19. März abgeschlossen, die Angebotsfrist für das Erstangebot beginnt am 20. März und endet Ende Mai.
Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum	FD 65, FD 37, FD 69	21.02.2024	4. Quartal 2030	0	54.241.817 (Vorlage 2024/0125)	1.648.306,36	1.606.346,35	Derzeit findet ein Ausschreibungsverfahren zur Findung eines Generalplaners statt.

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2025 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2025 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
020501.785100/ 00050041								
Schulhof Rosa Parks Gesamtschule 030701.785100/ 00132303	FD 65, FD 40	29.03.2023	2. Quartal 2025	8	992.000 (Vorlage 2024/0294)	891.310,82	45.143,01	Die Umsetzung der Baumaßnahme ist gestartet.
Bücherei/Freizeit- haus Neubeckum Sanierung ISEK 040105.785100/ 00050042	FD 65, FD 52	15.09.2023	1. Quartal 2026	8	4.168.000 (Vorlage 2024/0294)	4.018.677,40	3.454.501,52	Die Schadstoffsanie- rung hat begonnen.
Hochbau Feuer- wache Beckum 020501.785100/ 0005004 Funktionserhalt Standort Müns- terweg	FD 65, FD 37	15.02.2023	4. Quartal 2025	4	1.154.461 (Vorlage 2024/0332)	1.059.122,34	1.016.838,88	Der Bauantrag wurde gestellt. Der- zeit werden die Aus- schreibungen für den Abbruch und der weiteren Ge- werke erstellt.

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2025 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2025 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
ISEK Beckum 090101.785100/ 1113 Markt 2 / Stadtmuseum	FD 65, FD 40, FD 69, FD 17	11.06.2024	Entwurfsplanung: 3. Quartal 2025	1-3	2.136.000 (Vorlage 2024/0383)	250.000,00	166.538,66	Der Auftrag an ein Architekturbüro wurde vergeben. Derzeit werden die Leistungsphasen 1 bis 3 bearbeitet.
Dach Winkelbau, Rathaus 010601.785100/ 00050043	FD 65	2. Quartal 2025	4. Quartal 2025	0	601.300	601.300,00 (Fensteraußenanstrich u. Gerüst im Ansatz enthalten)	601.300,00	Die Ausschreibungen werden vorbereitet.
Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingh-Grundschule 030206.785100/ 00160300	FD 65, FD 40	2. Quartal 2025	2027	0	13.800.000 (Vorlage 2024/0298)	500.000,00	500.000,00	Projektsteuerer für VgV-Verfahren und europaweite Ausschreibungen wird gesucht.

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2025 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2025 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
Baukosten für Albertus-Magnus-Gymnasium 030501.785100/ 00131500 (4 Schulraumcontainer)	FD 65, FD 40	4. Quartal 2024	3. Quartal 2025	5	600.000 (Vorlage 2024/0376)	600.000,00	214.843,39	Der Auftrag ist vergeben, der Aufbau erfolgt in den Sommerferien.
Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG 030501.785100/ 00160400	FD 65, FD 40	1. Quartal 2025	Gesamtmaßnahme: 4. Quartal 2030	0	17.950.000 (Vorlage 2024/0297)	750.000,00	750.000,00	Für die Fenstererneuerung im Innenhof des Gebäudes 1 wurde ein Fachbüro zur Berechnung der thermischen Bauphysik nach dem Gebäudeenergiegesetz beauftragt.
VHS Sanierung Pfannendach (Komponente)	FD 65, FD 40	2. Quartal 2025	2026	0	1.725.000	1.725.000,00	1.725.000,00	Zurzeit werden Vorarbeiten, wie zum Beispiel Statik der

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2025 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2025 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
040301.785100/ 00050038								Dachkonstruktion geprüft.

- * Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
- Leistungsphase 2: Vorplanung
- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
- Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
- Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

- Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
- Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
- Leistungsphase 8: Objektüberwachung
- Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation