

Kosten- übersicht Therme

	Gewerke	SR 2. Sep 2020 Prognose inkl. Baukostenindex	SR 11. Mai 2021 mit beauftragten Gewerken	Delta SR Mai 2021 zu SR Sep 2020
	Entsorgung Aushub	390.000 €	390.000 €	-
Paket 1	Baustelleneinrichtung Abbruch Spezialtiefbau Rohbau Stahlbau	6.850.000 €	6.230.000 €	- 620.000 €
Paket 2	Metallbau/Verglasung Gerüste Dach Estrich	3.950.000 €	4.080.000 €	+ 130.000 €
Paket 3	Badewassertechnik Sanitär Heizung Lüftung Elektro Beleuchtung	9.100.000 €	8.950.000 €	- 150.000 €
Paket 4	Fassade Decken Innenausbau	3.710.000 €	3.900.000 €	+ 190.000 €
Paket 5	Spinde Saunen Rutschen Möbilierung	1.650.000 €	1.680.000 €	+ 30.000 €
Paket 6	Steuerungstechnik Kassensystem Küche	820.000 €	820.000 €	-
Paket 7	Außenanlagen	730.000 €	730.000 €	-
	Kunst am Bau	190.000 €	190.000 €	-
	Baukosten Gesamt	27.390.000 €	26.970.000 €	- 420.000 €
	Nebenkosten	6.950.000 €	6.950.000 €	-
	Kosten Gesamt	34.340.000 €	33.920.000 €	- 420.000 €

Baustellen- plan

