

Nr.	Vorgangs- ☰	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	09. Jul '18					16. Jul '18					23. Jul '18					30. Jul '18					06. A							
								S	M	D	M	D	F	S	S	S	M	D	M	D	F	S	S	S	M	D	M	D	F	S	S	S	M	D	M
1	☰	PROJEKTSTART	1 Tag	Mo 06.08.18	Mo 06.08.18																														
2	☰	Erstellung Planungsstudie / Grundlage weiterführende Planung	32 Tage	Mo 06.08.18	Di 18.09.18																														
3	☰	Vorplanung LP 1-3 / Teil 1	105 Tage	Di 18.09.18	Mo 11.02.19	1																													
4	☰	1. Zwischenvorstellung Hochbau	1 Tag	Mo 12.11.18	Mo 12.11.18																														
5	☰	2. Zwischenvorstellung Hochbau	1 Tag	Mo 10.12.18	Mo 10.12.18																														
6	☰	Planfeststellung / Beauftragung FPL	36 Tage	Mo 10.12.18	Mo 28.01.19																														
7	☰	Vorplanung LP 1-3 / Teil 2	75 Tage	Mo 04.02.19	Fr 17.05.19																														
8	☰	3-5. Zwischenvorstellung																																	
9	☰	Hochbau																																	
10	☰	Tragwerksplanung																																	
11	☰	Planung HLS/E/K etc.																																	
12	☰	Freianlagen																																	
13	☰	Brandschutzplanung																																	
14	☰	Gutachtertätigkeiten																																	
15	☰	EnEV-Berechnung																																	
16	☰	Vermesser / Lageplan BA																																	
17	☰	Projektfeststellung/ Freigabe Planung mit AG	12 Tage	Mo 20.05.19	Di 04.06.19	7																													
18	☰	Bauantragsbearbeitung	40 Tage	Mi 05.06.19	Di 30.07.19	17																													
19	☰	EINREICHUNG BAUANTRAG	1 Tag	Mi 31.07.19	Mi 31.07.19	18																													
20	☰	Ausführungsplanung / LV / Vergabe	90 Tage	Do 01.08.19	Mi 04.12.19	19																													
21	☰	BAUBEGINN	1 Tag	Do 05.12.19	Do 05.12.19	20																													
22	☰	Erstellung des Objekt, LP 8	285 Tage	Fr 06.12.19	Mi 06.01.21	21																													
23	☰	ÜBERGABE DER SPORTHALLE	2 Tage	Do 07.01.21	Fr 08.01.21	22																													

Projekt: Sporthalle-GYM-TSV-SZS Datum: Mo 10.09.18	Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	☐
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	↓
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	▬
	Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
	Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			☐