



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE



DigitalPakt Schulen



Breitbandausbau Schulen

Schule	Leistung (Ziel)	Anbieter (Ziel)	Zeitplan	aktueller Bearbeitungsstand
GS Eilvese	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Ende 2021 im Plan	ausreichende Bandbreite durch Altvertrag gesichert Wird im Rahmen des Glasfaserausbaus in Eilvese angeschlossen
GS Hagen	250 Mbit/s	Telekom	vorhanden	Mindestbandbreite durch Aufstockung T@school erfüllt keine Änderung erforderlich (kein Glasfaser)
GS Mandelsloh	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	November 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 25.10.2021
GS Helstorf	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	November 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 01.10.2021
GS Mariensee	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	November 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 01.10.2021
GS Otternhagen	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	November 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 18.10.2021
GS Poggenhagen	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Ende 2021 im Plan	ausreichende Bandbreite durch Altvertrag gesichert Glasfaseranschluss am 29.06. eingerichtet
GS Stockhausenstraße	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Q1 2022	Glasfaser liegt in der Schule, Anschluss wegen Lieferschwierigkeiten einer Komponente nicht abgeschlossen
Hans-Böckler-Schule	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Januar 2022	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 01.12.2021
Michael Ende Schule	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Feb. 2022	Leitungsverlegung im Rahmen der Kanalsanierung Breslauer Str. bis Ende des Jahres
Scharnhorstschule Bordenau	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Q1 2022	ausreichende Bandbreite durch Altvertrag gesichert Glasfaserausbaus in Bordenau verzögert aber in Arbeit
KGS Neustadt	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Mitte 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 03.05.2021
Gymnasium Neustadt	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Mitte 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 03.05.2021
Leine-Schule	1 Gbit/s / 1 Gbit/s	Rasant	Mitte 2021	Freischaltung erfolgt, Vertragsbeginn: 03.05.2021
Waldschule Schneeren	250 Mbit/s	Telekom	vorhanden	Mindestbandbreite durch Aufstockung T@school erfüllt keine Änderung erforderlich (kein Glasfaser)



Bauzeitenplan Netzwerkausbau DigitalPakt

Bauzeitenplan Ausbau Netzwerk

Stand: August 2022

Pos.	Gebäude	Beschreibung	Person	Okt 22				Nov 22				Dez 22				Jan 23				Feb 23				Mrz 23				
				40. KW	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW	47. KW	48. KW	49. KW	50. KW	51. KW	52. KW	1. KW	2. KW	3. KW	4. KW	5. KW	6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	11. KW	12. KW
1 2	GS Eilvese GS Schneeren	Planung Ausschreibung Vergabe E Ausführung S Ausführung	H. Wittmershaus Buderus Buderus																									
3 4	GS Stockhausenstr. GS Hans-Böckler-Schule	Planung Ausschreibung Vergabe S Ausführung H Ausführung	M. Mally Buderus Buderus																									
5 6	GS Mariensee GS Hagen	Planung Ausschreibung Vergabe M Ausführung H Ausführung	H. Wittmershaus Zech Sicherheitstechnik Zech Sicherheitstechnik																									
7 8	GS Bordenau GS Otternhagen	Planung Ausschreibung Vergabe O Ausführung B Ausführung	H. Wittmershaus Grove Grove																									
9	GS Mandelsloh/ Helstorf	Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	H. Wittmershaus Buderus																									
10	Leine-Schule	Auschr. Planer Vergabe Planer Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	Klages / Neumeister Vogt, elektro ap Buderus																									
11	Michael-Ende-Schule	Auschr. Planer Vergabe Planer Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	Klages / Neumeister Rahn, elektro ap ?																									
12	KGS	Planung Ausführung	Fischer-Kumbruch & Partner Buderus																									