



Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Auskunft erteilt: Herr Heuckmann
Telefon: 02521 29-370

Vorlage

zu TOP
2019/0132
öffentlich

Bericht zum Fortschritt der Baumaßnahmen im Jahr 2019 im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ und des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
26.06.2019 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag: Sachentscheidung

Der Bericht zum Fortschritt der Baumaßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ und des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

NRW.BANK.Gute Schule 2020

Für die aufgeführten Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 Kosten in Höhe von 506.400 Euro veranschlagt.

Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)

Für den Erweiterungsbau der Sekundarschule werden Kosten in Höhe von 2.700.000 Euro veranschlagt.

Für den Anbau am Lehrerzimmer des Kopernikus-Gymnasiums sind im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt.

Finanzierung

NRW.BANK.Gute Schule 2020

Haushaltsmittel zur Umsetzung der unter diesem Titel benannten Maßnahmen sind unter dem Produktkonto 011305.524135/724135 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, „Gute Schule 2020“ – in Höhe von 506.400 Euro für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt worden.

Eine entsprechende Kreditaufnahme zur Refinanzierung der genannten Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 462.600 Euro vorgesehen (siehe Vorlage 2017/0181 – Verwendung der Kreditmittel des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in den Jahren 2018 bis 2020 – und Niederschrift über die Sitzung des Rates vom 19. Dezember 2017).

Eine Belastung des Haushaltes durch die Aufnahme der Kredite im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erfolgt nicht, da das Land Nordrhein-Westfalen die Zins- und Tilgungsleistungen über die gesamte Laufzeit des Kredites übernimmt.

Soweit die Aufwendungen diese Refinanzierung überschreiten, erfolgt eine Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

Gesetz zur Umsetzung des KInvFöG NRW

Für den Erweiterungsbau der Sekundarschule wurde im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 1.400.000 Euro und für das Jahr 2020 in Höhe von 1.300.000 Euro bei der Investitionsmaßnahme 00132401 – Erweiterung Sekundarschule – unter dem Produktkonto 030801.785100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahme (FD 65) – gebildet. Zugunsten des Jahres 2020 wurde unter der gleichen Investitionsmaßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 Euro vorgesehen.

Für den Anbau am Lehrerzimmer des Kopernikus-Gymnasiums sind im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 220.000 Euro bei der Investitionsmaßnahme 00131600 – Baukosten Kopernikus-Gymnasium – unter dem Produktkonto 030502.785100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahme (FD 65) – veranschlagt.

Die Refinanzierung der Maßnahmen erfolgt wie folgt:

Für den Erweiterungsbau der Sekundarschule wurde im Haushaltsplan 2019 unter dem Produktkonto 160101.681117 – Zuwendungen Land KInvFöG NRW – ein Ansatz in Höhe von 797.200 Euro für das Jahr 2019 und in Höhe von 740.200 Euro für das Jahr 2020, mithin 1.537.400 Euro gebildet. Eine ergänzende Refinanzierung in Höhe von 120.902 Euro soll über die Verwendung der Kreditmittel des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erfolgen. Eine entsprechende Kreditaufnahme zur Refinanzierung ist vorgesehen.

Für den Anbau am Lehrerzimmer des Kopernikus-Gymnasiums wurde im Haushaltsplan 2019 unter dem Produktkonto 160101.681117 – Zuwendungen Land KInvFöG NRW – ein Ansatz in Höhe von 190.800 Euro gebildet.

Soweit die Auszahlungen diese Refinanzierung überschreiten, erfolgt eine Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Vergabe von Aufträgen durch die Stadt Beckum erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Zur Erleichterung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ und des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 28. November 2017 die Änderung der Zuständigkeitsordnung beschlossen (vergleiche Vorlage 2017/0203 – Änderung der Zuständigkeitsordnung des Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters – sowie die öffentliche Niederschrift der Sitzung).

Durch die Änderung der Zuständigkeitsordnung wurden für die beiden Programme die Entscheidungen des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben über Bauplanungen bei Maßnahmen auf über 125.000 Euro und bei Vergaben von Bauaufträgen bei einem Auftragswert auf ab 125.000 Euro angehoben. Als Grundlage für die Erleichterungen im Beschluss- und Vergabeverfahren wurde ein entsprechendes Berichtswesen im zuständigen Fachausschuss festgehalten. Ein 1. Zwischenbericht erfolgte am 30. Mai 2018 mit der Vorlage 2018/0110 im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben.

Die nachfolgenden Informationen stellen insoweit einen 2. Zwischenbericht dar.

Für das Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ vorgesehen:

1. Martinschule

Umfangreiche Sanierungsarbeiten im Schulgebäude und in der Turnhalle:

In 15 Klassenräumen werden Akustikdecken eingebracht, 4 Klassen erhalten einen neuen Innenanstrich, an 9 Klassen im Erdgeschoss und im Obergeschoss (Innenhofseite) wird ein Sonnenschutz angebracht, in 2 Klassen wird der Bodenbelag erneuert, die Lehrertoiletten werden saniert.

Die Eingangstür der Turnhalle wird erneuert, die Toilettenanlage in der Turnhalle wird saniert, die Parkettböden in Umkleiden und Fluren der Turnhalle werden aufgearbeitet, Umkleiden und Halle erhalten einen neuen Innenanstrich.

Die Ausführung erfolgt in den Sommerferien.

2. Kardinal-von-Galen Schule

Flachdachabdichtung von Umkleide- und Toilettentrakt der Turnhalle. Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet. Die Umsetzung erfolgt im Herbst.

3. Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Die Lehrküche und die Werkräume im Gebäude Turnstraße 20 werden saniert. Die Arbeiten (Bodenbelagsarbeiten, Akustikdeckenarbeiten, Malerarbeiten) werden in den Sommerferien ausgeführt.

4. Albertus-Magnus-Gymnasium

a) Sanierung Kunstraum: Die Vergabe der einzelnen Gewerke (Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten, Elektroarbeiten) ist abgeschlossen. Die Ausführung erfolgt Anfang Juli 2019.

b) Renovierung von Klassenräumen: Die Vergabe der einzelnen Gewerke ist abgeschlossen. Die Ausführung beginnt ebenfalls noch vor den Sommerferien.

5. Kopernikus-Gymnasium Neubeckum

a) Fenster- und Türerneuerung im Schreib-Lese-Zentrum: Submissionstermin war der 4. Juni 2019. Die Angebote werden geprüft. Die Ausführung erfolgt in den Herbstferien.

b) Sanierung Physikraum 220, 1. Obergeschoss: Die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit dem Fachdienst Schule und Sport, voraussichtlich ab August.

6. Einbau von DV-Leitungen

Maßnahmen zur Datenverkabelung werden in Absprache mit dem Fachdienst Datenverarbeitung ausgeführt.

Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) sind für das Jahr 2019 folgende Maßnahmen eingeplant:

1. Erweiterungsbau Sekundarschule Beckum

Der Bauantrag wird vom beauftragten Architektenverbund vorbereitet. Die Aufträge an Fachingenieure (zum Beispiel Brandschutz und Tragwerksplanung) sind vergeben. Die ersten Ausschreibungen werden durchgeführt. Der Baubeginn ist für den Herbst 2019 vorgesehen.

2. Kopernikus-Gymnasium, Anbau am Lehrerzimmer

Erweiterung des Lehrerzimmers von ursprünglich 79,88 Quadratmeter auf 128,75 Quadratmeter. Der Auftrag zur Planung ist erteilt. Die Ausschreibungen zur Tragwerksplanung und zum Brandschutzkonzept laufen zurzeit. Der Bauantrag soll im Sommer eingereicht werden. Darauf folgt die Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Baubeginn wird voraussichtlich Herbst 2019 sein, die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2020. Die Pläne sind der Vorlage als Anlagen beigefügt.

Anlage(n):

- 1 Grundriss Erweiterung Lehrerzimmer Kopernikus-Gymnasium ohne Maßstab
- 2 Ansichten
- 3 Schnitte