



Terminzusammenstellung

Neue Grundschule Mitte, Kettelerstraße 30, 59269 Beckum

Umbau ehemaliges Hauptschulgebäude der Kettelerschule zur Neuen Grundschule Mitte

Gewerk	Bekanntmachung geplant	Submission geplant	Kostenanschlag Angebot/Auftrag	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung
--------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------

Abbrucharbeiten	28.01.2020	13.02.2020	28.991,86 €	25.02.2020	17.03.2020
Rohbauarbeiten	03.03.2020	17.03.2020	177.445,35 €	04.05.2020	12.06.2020
Dachdecker+Gerüst	30.04.2020	19.05.2020	20.000,00 €	15.06.2020	15.07.2020
Aufzug	13.01.2020	30.01.2020	45.553,21 €	22.06.2020	31.07.2020
Schrägaufzug	27.03.2020	15.04.2020	10.997,34 €	01.09.2020	30.09.2020
Heizung Sanitär	11.02.2020	03.03.2020	43.014,63 €	24.03.2020	16.06.2020
Elektro	18.05.2020	15.06.2020	193.500,00 €	01.07.2020	06.11.2020
Brandmeldeanlage					
Metallbauarbeiten	06.03.2020	19.03.2020	85.313,48 €	15.06.2020	30.09.2020
Innentüren	05.05.2020	25.05.2020	55.000,00 €	15.06.2020	16.10.2020
Trockenbauarbeiten	14.04.2020	12.05.2020	235.000,00 €	29.06.2020	25.09.2020
WC-Trennwände	26.03.2020	21.04.2020	10.567,20 €	17.08.2020	11.09.2020
Fliesenarbeiten	28.04.2020	20.05.2020	48.000,00 €	29.06.2020	14.08.2020
Malerarbeiten	03.03.2020	17.03.2020	69.974,28 €	13.07.2020	06.11.2020
Bodenbeläge	19.02.2020	05.03.2020	71.239,95 €	27.07.2020	27.11.2020
Bauendreinigung	09.06.2020	25.06.2020	25.000,00 €	05.08.2020	11.12.2020

Ingenieure			90.000,00 €		
(Statik, Prüfstatik, Brandschutz, Elektro, Brandmeldeanlage)					

Gesamtkosten

1.209.597,30 €

aus Kostenberechnung	Aufmaß
Aus Angebot E-Ing.	

nachrichtlich: Sanierung Schüler-WC  
011301.5241350 (Gebäudeunterhaltung Gute Schule 2020)

83.500,00 €	02.06.2020	15.07.2020
-------------	------------	------------

Hinweis: Der geplante Baubeginn gilt teilweise nur für den Teil der OGS, der nach den Sommerferien zur Verfügung stehen soll!!