

Berichterstattung über den Sachstand und Fortschritt städtischer Hochbaumaßnahmen

Stand: 2024 08 20

Bauvorhaben	beteiligte Dienststellen	Projektbeginn	voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI Leistungsphasen	erwartete Gesamtkosten Gesamt Invest	Ansatz 2024 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera	noch verfügbar 2024	aktueller Bearbeitungsstand
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Rettungsdienst in Neubeckum	FD 65	01.12.2020	1 Quartal 2024	8	6.840.000,00 €	950.000,00 €	579.201,63 €	Das Bauvorhaben ist bis auf Kleinigkeiten Fertiggestellt. Der Rettungsdienst hat den Betrieb aufgenommen. Am 16.08.2024 wird die Feuerwehr den alten Standort aufgeben.

- Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
- Leistungsphase 2: Vorplanung
- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
- Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
- Leistungsphase 5: Ausführungsplanung
- Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
- Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
- Leistungsphase 8: Objektüberwachung
- Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation