



Berichterstattung über den Sachstand und Fortschritt städtischer Hochbaumaßnahmen über 500.000,00 Euro

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2024 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2024 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
Neubau der Sonnenschule	FD 65, FD 40	31.05.2023	3. – 4. Quartal 2027	2	28.700.000 (Vorlage 2024/0353)	1.982.671,49	785.268,58	In der BAU-Sitzung am 28.11.2024 wurde der Vorentwurf vorgestellt.
Neubau der Feuer- und Rettungswache in Beckum	FD 65, FD 37, FD 69	21.02.2024	4. Quartal 2030	0	53.190.720 (Vorlage 2024/0125)	860.921,92	786.918,43	Derzeit findet ein Ausschreibungsverfahren zur Findung eines Generalplaners statt.
Schulhofgestaltung der Rosa Parks Gesamtschule	FD 65, FD 40	29.03.2023	2. Quartal 2025	6-7	1.163.000 (Vorlage 2024/0294)	950.145,32	812.486,72	Die Vergaben werden durch die Landschaftsarchitektin vorbereitet.
Umbau und Sanierung des Freizeithauses Neubeckum	FD 65, FD 52	15.09.2023	4. Quartal 2025	6-7	3.385.000 (Vorlage 2024/0294)	250.000,00	63.708,93	Die Ausschreibungen und Vergaben der Gewerke werden vorbereitet. Die

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2024 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2024 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
								Vergabe der Schadstoffsanierung erfolgt im Dezember 2024.
Feuer,- und Rettungswache Beckum – Funktionserhalt des Standorts	FD 65, FD 37	15.02.2023	4. Quartal 2025	3	10.25.000 (Vorlage 2024/0332)	1.740.410,39 Gesamtkosten Hochbau Feuer- und Rettungswache Beckum)	1.253.285,21 Gesamtkosten Hochbau Feuer- und Rettungswache Beckum)	Dem Bauvorhaben wurde durch den HUFA am 26.11.2024 zur Umsetzung zugestimmt. Der Bauantrag soll schnellstens beantragt werden.
Umbau und Sanierung des Gebäudes Markt 2 sowie des Stadtmuseums	FD 65, FD 40 FD 69 FD 17	11.06.2024	2029	0	2.136.000,00 (Vorlage 2024/0383)	300.000,00 (Investitionsmaßnahme 1113 ISEK Beckum)	296.430,00 (Investitionsmaßnahme 1113 ISEK Beckum)	Derzeit findet ein Ausschreibungsverfahren zur Findung eines Planers statt. Leistungsphase 1 bis 3

- * Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
- Leistungsphase 2: Vorplanung
- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
- Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
- Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

- Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
- Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
- Leistungsphase 8: Objektüberwachung
- Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation