
TOP 9

Bad Dürkheim

Breitband- und Mobilfunkausbau

Sachstandsbericht



Ausgangssituation und Einordnung

Glasfaserausbau:

- Kreiscluster Fördergebiete Stadt: INEXIO
- Sonderaufruf Gewerbegebiete Kreiscluster: Deutsche Glasfaser
- Leistadt und Ungstein: Kooperationsvertrag Deutsche Glasfaser

Mobilfunkausbau:

- Funkmast Hahnackerkopf – „Wir jagen Funklöcher“
- Funkmast GE Bruch



Breitbandausbau Kreiscluster

Glasfaserausbau:

- Breitbandausbau im Zuge des Kreiscluster durch INEXIO
 - Jägerthal – Inbetriebnahme: April 2021
 - Sonnenwendstraße – Baubeginn 4. Quartal 2021 – Inbetriebnahme: offen
 - Einzelanschlüsse unter 30 MBit und alle Schulen in DÜW
 - Tiefbau: teilweise begonnen
 - Inbetriebnahme: offen
 - GE Hardenburg (eigenwirtschaftlicher Ausbau INEXIO)
- A - Adressen (geförderter Ausbau) freie Wahl des Providers
- B - Adressen (eigenwirtschaftlicher Ausbau) Dienstleistungsvertrag mit INEXIO

Geänderte Trassenplanung:

- Sigmund Crämer Schule → Erschließung Pfeffingen sowie Feuerwehr und DRK Wache
- Fünf Gulden Berg: Schillerstraße - Karl-Räder Allee – Hammelstalstraße
- Anfragen Rustengut bislang ohne positive Rückmeldung



Sonderauftrag Gewerbegebiete (Kreiscluster)

Glasfaserausbau:

- Ausschreibungsverfahren abgeschlossen - Ausbau durch: Deutsche Glasfaser



Anfrage an Deutsche Glasfaser zum Ausbau „In den Almen“:

- Rückmeldung steht noch aus.

Zeitplan:


- 18 - 24 Monate nach Vertragsunterzeichnung durch den Landkreis Bad Dürkheim



Breitbandausbau Leistadt / Ungstein

Deutsche Glasfaser:

- FttH Ausbau im jeweiligen Polygon nach vorheriger Vorvermarktung.



Breitbandausbau Leistadt / Ungstein

Zeitplan:

- **15.07.** Multiplikatorentreffen (digital)
- **20.07.** Bürgerbrief Bürgermeister und Ortsvorsteher
- 26.07. Plakatierung
- 27.07. Flyerverteilung
- 04.08. Infomappen und Einladung zum Infoabend
- **05.08.** **Start der Nachfragebündelung**
- 10.08. Verteilung des Fasermagazin
- 11.08. **Infoabend Leistadt (digital)**
- **12.08.** **Infoabend Ungstein (digital)**
- **17.08.** **Eröffnung Servicepunkt Ungsteiner Haus (jeden Dienstag)**
- 18.08. Flyerverteilung
- **19.08.** **Eröffnung Servicepunkt Hist. Rathaus Leistadt (jeden Donnerstag)**
- 31.08. Flyerverteilung
- 15.09. Flyerverteilung
- 04.10. Erinnerungskarte
- **11.10.** **Ende Nachfragebündelung mit dem Ziel >40%**



Jägerthal – „Wir jagen Funklöcher“:

- 11.06.2021: Bestätigung der Deutschen Telekom zur Beauftragung der Deutschen Funkturm zur Errichtung eines Mobilfunkmastes
- Die Angebotsfreigaben der Deutschen Funkturm für die Erschließung mit Strom liegen der Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH vor
- 16.6.2021 Bauantrag mit Einvernehmen der Stadt an die Kreisverwaltung weitergeleitet.
- 12.07.2021: Nächste Planungsrunde zur Abstimmung offener Fragen, Genehmigungen und Abläufe
- Die Verlegung der Stromtrasse und des Glasfaserkabels sollen im September/ Oktober 2021 erfolgen.
- Errichtung des Funkmastes und der Infrastruktur auf dem Hahnackerkopf im Zeitraum Januar - März 2022
- Inbetriebnahme: Frühjahr 2022 geplant



GE Bruch:

- 2 zusätzliche Standort im GE Bruch über Deutsche Funkturm.

Standort 1: Nordwest (Hebewerk des LBM)

- Bauantrag für Funkmast in Vorbereitung
- Der gegenseitig unterschriebene Pachtvertrag für den Standort auf einem städtischen Grundstück liegt seit 17.06.2021 vor.

Standort 2: Südosten

- Funkmast sollte über eine private Immobilien umgesetzt werden. Derzeit ist eine städtische Fläche als Alternative angefragt.

