

Konzept Sirenenetzwerk



Bestand

- Bisher verfügt Bad Dürkheim über **9 Sirenen** an folgenden Standorten:
 - 1** Rhein-Haardt-Bahn, Mannheimer St.
 - 2** Hit Markt, Bruch
 - 3** Pestalozzischule, Schulplatz 1
 - 4** Polzeistadion
 - 5** Rathaus, Mannheimer Straße
 - 6** Ungsteiner Haus
 - 7** Altes Rathaus Leistadt
 - 8** Dorfplatz Seebach
 - 9** Kindergarten Hardenburg
- teilweise über 40 Jahre alt, jährliche Wartung
- aufgrund des damaligen Standes der Technik, verfügen Sirenen über keinerlei Akkupufferung → im Falle eines Stromausfalles nicht funktionsfähig
- keine Verbindung zum modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS) → Auslösung lediglich händisch durch die örtliche Feuerwehr, nicht aber durch Verwaltungsspitze oder Integrierte Leitstelle möglich ist.
- Ertüchtigung würde die Kosten für eine Neuanschaffung übersteigen, teilweise standortbedingt oder technisch nicht möglich
- Errichtung von neuen Sirenenanlagen erforderlich → Kreis beauftragte Konzept der Ausleuchtung → Überarbeitung und Festlegung der Sirenenstandorte mit Feuerwehr
- Bestandssirenen werden weiterhin mitgenutzt und erst nach deren Defekt abgebaut.

Sirenenförderprogramm des Bundes und des Landes

- Förderprogramm des Bundes umfasst Anschaffung, Errichtung und die Ertüchtigung von Sirenenanlagen, welche durch Mittel des Landes aufgestockt wurde.
- Förderung wird in Form einer Festbetragsfinanzierung als einmaliger Zuschuss gewährt:
 - Sirenenanlagen in Dach-/ Gebäudemontage: **10.850 EUR**
 - für Mastmontagen bis zu **17.350 EUR**
- Förderprogramm richtet sich an Kreis und kreisfreie Städte → nur diese sind zum Abruf der Mittel berechtigt
- **30.03.2022:** Antrag an die Kreisverwaltung zur Weiterleitung an die ADD : für 3 Sirenen in Mastmontage und 6 Sirenen in Dach-/ Gebäudemontage
- Bescheid vom **10.08.2022:** Festbetrag in Höhe von 39.050,00 EUR für die Errichtung von 2 Sirenen in Dachmontage und eine Sirene Mastmontage

- Zweite Förderrunde: pro Landkreis wurden ein bis zwei weitere Sirenen bewilligt, hierbei kam kein Standort in der Stadt Bad Dürkheim zum Zuge.
- Dritte Förderrunde: 4 weitere Sirenenanlagen in Dachmontage wurden für den Landkreis bewilligt. Kreisverwaltung stockt die Fördersumme auf, sodass jede Gebietskörperschaft im Kreis eine Fördersumme für insgesamt 3 Sirenen erhält.

Tagesordnungspunkt 8



	Standort	Status	Montage	Bemerkung	Kosten	Fördersumme
1	Polizeiinspektion Weinstraße Süd 36	alt				
2	Pestalozzischule Schulplatz 1	alt				
3	Rathaus Mannheimer Straße	alt				
4	Depot Rhein-Haardt-Bahn Mannheimer Straße	alt				
5	Hit Markt Bruchstraße 7	alt		wird ersetzt durch Standort KST		
6	Ungsteiner Haus Kirchstraße 22	alt				
7	Rathaus Leistadt Hauptstraße 15	alt		wird ersetzt durch Standort Kita Leistadt		
8	Seebacher Haus Dorfplatz 5	alt				
9	Kita Hardenburg Kaiserslauterer Str. 349	Austausch	Dach	wird ersetzt durch Standort Bürgerhaus	13.218,23 €	0 €
10	Feuerwehrgerätehaus Dr. Kaufmann-Straße 6	neu	Dach		13.520,73 €	10.850 €
11	Pumpwerk Ungstein Altenbacher Straße	neu	Mast		22.725,94 €	17.350 €
12	Kita Leistadt Kurt-Dehn-Platz	neu	Dach	ersetzt später Standort Rathaus Leistadt	13.218,23 €	10.850 €
13	Grundschule Grethen Bürgermeister-Gropp-Straße	neu	Dach		13.218,23 €	0 €
14	Neben Wasserwerk Karl-Räder-Allee	neu	Dach			
15	Trafohäuschen am Spielplatz Fronhofallee	neu	Mast	zur Erschließung des Neubaugebietes		
16	Trafohaus Ebersberg Nähe Martin-Butzer-Haus	neu	Mast			
17	Firma KST Bruchstraße 24-38	neu	Dach	ersetzt später Standort Hit-Markt		

Auftrag und Bau der Sirenen

- 2022: Ausschreibung der ersten 5 neuen Sirenenstandorte (Nr. 9-13)
- Zuschlag erhielt Firma Hagener Elektro- und Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG aus Hagen mit einem Auftragswert von 75.901,38 EUR brutto (Beauftragung: 18.10.2022)
- Restliche Standorte (Nr. 14-17) sollten in einer zweiten Ausschreibung vergeben werden, nach Errichtung der Sirenen aus erster Ausschreibung
- Nach Auftragsvergabe kam es bei der ausführenden Firma aus Kapazitätsgründen zu Verzögerungen. Der in der Ausschreibung und nach Auftragserteilung festgelegte Beginn der Maßnahme wurde mehrere Male verlegt. Derzeit wird mit einem Baubeginn 2024 gerechnet.
- Verlängerung der Fristen durch Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für die Auftragsvergabe bis Ende 2023 ; Frist für Fertigstellung der Maßnahmen bis Ende 2024

Finanzierung

- Haushalt 2022: **102.000 EUR** für die Errichtung der ersten 5 Sirenenanlagen →
- Übertragung in den Haushalt 2023 → 2024
- Haushalt 2023: **60.000 EUR** für die Beauftragung von 3 weiteren Sirenen → 2024
- Haushalt 2024: **60.000 EUR** für weiterer Ausbau

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!