

# ANLAGE ZU TOP 4 OB Ungstein

## 0.3 Wünsche Ortsteile - Aufgaben

| #                     | Priorität | Thema                                                   | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geplant (1)</b>    |           |                                                         |              |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8265                  | Normal    | Befestigung der Fläche vor Glascontainer an der Bleiche | Unterhalt    | 2025               | SG 2.3    | <p>Im Rahmen der Nacharbeiten am Hochwasserschutzprojekt Altenbacher Straße (innerhalb der nächsten 3 Monate) vorgesehen. 12.05.2025, Wey</p> <p>Umsetzung nach Brückenumbau im Bereich Bleiche, ggf. im Winter 2022/2023.</p> <p>Untergrund Glascontainer (Schotter) ist ungünstig; Pflasterung wäre sinnvoll.</p> <p>2/5/2022 OB-Sitzung<br/>Planung passt</p> <p>Provisorium im Bereich nördlich der Honigsäckelstraße während des Brückenumbaus i. R. des Hochwasserschutzes. Danach erfolgt Herstellung der Fläche an der Bleiche (= aktueller Stand 20230327).</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>Neuer Standort hat sich bewährt.</p> <p>OBR 10.04.<br/>Standort ist nur Provisorium.<br/>Wunsch-Standort: An der Bleiche.</p> |
| <b>in Arbeit (15)</b> |           |                                                         |              |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| #    | Priorität | Thema                                     | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1394 | Normal    | Planung und Ausführung des Spielbergweges |              | 2025               | SG 2.3    | <p>Bau in Abhängigkeit des Bebauungsplanverfahrens. Im nächsten Schritt müsste die erneute Offenlage des BPlans beschlossen werden (nach der Sommerpause). 12.05.25, Wey</p> <p>OBU 21.11.24: sh. Protokoll TOP 2.<br/>Beschluss dazu:<br/>Der Bebauungsplan Spielbergweg wird in zwei Teile geteilt, der südliche Teil (bis Einmündung Waldgasse) des Bebauungsplanes wird schnellst möglich zur Rechtskraft gebracht und ausgebaut. Der nördliche Teil wird bis auf Weiteres nicht weiterbearbeitet.<br/>Abstimmungsergebnis: Zugestimmt<br/>Ja: 7 , Nein: 1</p> <p>B-Plan im Verfahren, 2022: Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung wird durchgeführt.<br/>Ausführungsplanung für den unteren Teil parallel dazu --&gt; Verweis auf Gerichtsurteil Gundheimer Gasse</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>Abhängig vom Bebauungsplan!</p> <p>OBU 13.3.2024:<br/>Anfrage OBM Metzger wegen erwartender Verkehrsbelastung bei Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Leistadt - Wie fortgeschritten ist die Ausbauplanung Vierte Säule (= Spielbergweg)?<br/>BGMin Bauernschmitt antwortet:<br/>Planung relativ weit fortgeschritten<br/>Rechtskraft ggf. bald gegeben<br/>Kosten für die Anlieger werden relativ gering gehalten, durch öffentliche Parkplätze und optimierte Planung.<br/>Ausbau Spielbergweg sollte vor Leistadt erfolgen</p> <p>Ansatz im Haushalt 2023: 150.000 € erstmalige Erschließung Planungskosten</p> <p>04.05.2023: OB-Sitzung<br/>Herr Petry: Umsetzung 2023 möglich, Erläuterung der Trassenführung</p> <p>24.03.2023: Ausführung mit neuem Planungsbüro.</p> <p>Fußweg durchgängig auch an dieser Stelle: <a href="https://goo.gl/maps/4kpM22B5DLZyVyXE7">https://goo.gl/maps/4kpM22B5DLZyVyXE7</a></p> <p>2/5/2022 OB-Sitzung<br/>Plan passt.</p> |

| #     | Priorität | Thema                                            | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8263  | Normal    | Zusätzliche Parkplätze schaffen                  | Investition  | 2025               | FB 2      | <p>Noch in Prüfung (Ing. Büro Project Consult) 12.05.25, Wey</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>siehe #1394</p> <p>20230322<br/>Parkflächen:<br/>Planung liegt vor. Abstimmung mit Landespflege KV muss noch erfolgen. Arbeiten können nur außerhalb der Vegetationsperiode durchgeführt werden.</p> <p>Überlegung, im Hinblick auf zusätzliche Parkplätze in Ungstein - evtl. vor dem Ausbau des Spielbergweges - diese schon einmal provisorisch herzustellen.</p> <p>2/5/20222<br/>Parkplatzdruck nach wie vor hoch<br/>- Ankauf weiterer Flächen erscheint schwierig<br/>- Ungsteiner Haus<br/>- Riedwingert</p> <p>- Ortsbeirat diskutiert mögliche Flächen in nächster OB-Sitzung<br/>- Weinstr. 77?<br/>- Thema auch bei Dorfmoderation (<a href="https://duew.planio.de/issues/1395">https://duew.planio.de/issues/1395</a>)</p> <p>Parkflächen auf der Westseite des Spielbergweges werden bis Ende 2023 provisorisch hergestellt.</p> |
| 11856 | Normal    | Beleuchtung zw. Gundheimer Gasse und Kirchstraße | Investition  | 2025               | SG 2.3    | <p>Noch nicht umgesetzt. Bestellung von zwei Solarleuchten beabsichtigt. 12.05.25, Wey</p> <p>OBU 18.2.2025:<br/>In der Verbindung zwischen Kirchstrasse und Gundheimer Gasse gibt es noch immer keine ausreichende Beleuchtung. Ein Baum in der Gundheimer Gasse verdeckt die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Vorschlag FB 2: Beleuchtung mittels Solarleuchten</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>in 2024 geplant</p> <p>2023-05-04 OB-Sitzung<br/>Problem liegt bei ausführender Firma. Material liegt vor.</p> <p>2/5/2022 OB-Sitzung:<br/>- Solar tendenziell schwierig<br/>- Lösung wird geprüft</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31058 | Normal    | Ungsteiner Haus - Raumtausch möglich?            |              | 2025               | SG 2.4    | <p>Klärung erfolgt dieses Jahr. Abfrage, ob Kirche dauerhafte Nutzung des Raumes aufgibt, danach Kontaktaufnahme mit Dauernutzer im EG, ob dieser dauerhaft auf Kirchenraum ausweichen kann. 12.05.25, Wey</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>Gespräche werden geführt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| #     | Priorität | Thema                                                            | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31059 | Normal    | Beschilderung Gewerbetreibende/Hotels/Restaurants aktuell halten | Unterhalt    | 2025               | SG 4.1    | <p>Beschilderung Hotel Panorama wird in den nächsten Tagen abgebaut. Beschilderungswunsch durch Fachbereich 4 zu klären. 12.05.25, Wey</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel Panorama ist noch ausgeschildert</li> <li>- Fokus auf Fußgänger</li> <li>- Vorhandene Stadtpläne ggf. erneuern (Aufstellen zB hier: <a href="https://goo.gl/maps/fs2RTJXpZK4GNZKf8">https://goo.gl/maps/fs2RTJXpZK4GNZKf8</a>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31132 | Normal    | Dorfmoderation/Dorferneuerung                                    |              | 2025               | SG 2.1    | <p>Beachte Ticket #1398 - Versetzung des Kriegerdenkmals. Maßnahme kann ggfs. im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt werden? 08.05.25, Wey</p> <p>Stand März 2025: Dorfmoderation abgeschlossen, Fortschreibung DE Konzept ist aktuell in Bearbeitung</p> <p>OBU 6.3.23:<br/>Zeitnahe Umsetzung der Ideen. Versetzung Kriegerdenkmal + Nutzung Fördertopf für Neugestaltung</p> <p>2024 Antrag stellen<br/>2025 Dorfmoderation</p> <p>Stand April 2024: Dorfmoderation abgeschlossen, Schwerpunktanerkennung ist erfolgt, Förderbescheid für Dorferneuerung steht aus, anschließend Vergabe der Planungsleistung Dorferneuerungskonzept sowie vorbereitende Untersuchungen</p> |
| 31139 | Normal    | Stadtplan anbringen                                              |              | 2025               | SG 4.2    | <p>Austausch des erwähnten Stadtplans ist Teil des laufenden Prozesses zur Erneuerung der städtischen Besucherleitsysteme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Neuer Papierstadtplan (abgeschlossen)</li> <li>(2) Neubestückung des Besucherleitsystems (Stelen) in der Innenstadt (aktuell in Umsetzung)</li> <li>(3) Neubestückung aller Rahmen mit Stadtplänen in Innenstadt und Ortsteilen (Umsetzung für 2025 geplant)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 31142 | Normal    | Besucherlenkungskonzept DÜW-Erpolzheimer Bruch                   |              | 2025               | SG 2.3    | <p>Kein neuer Sachstand. 12.05.25, Wey</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>Thematik ist bei der SGD anhängig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40155 | Normal    | Ampelkreuzung Pfeffingen                                         |              | 2025               | SG 2.3    | <p>Notwendigkeit für eine Beleuchtung wird nicht gesehen. Bedarfsschaltung Ampelanlage ebenfalls nicht notwendig. Bei Veranstaltungen wird die Anlage auf 24-Stundenbetrieb geschaltet. 12.05.25, Wey</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42611 | Normal    | Spielplatz in der Waldgasse                                      |              | 2025               | SG 2.3    | <p>Sitzauflagen werden geprüft. Kletterwand am Holzturm wird bis Ende des Jahres durch Bauhof ergänzt. Platanenrückschnitt nicht geplant, evtl. Schutzfolie. 12.05.25, Wey</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| #                         | Priorität | Thema                                                      | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig  | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42612                     | Normal    | Ortsbegehung Weinstraße Ungstein                           | Unterhalt    | 2025               | FB 2       | Bearbeitung wird im Ortsbeirat am 26.05. thematisiert. 12.05.25, Wey<br><br>OBU 18.2.2025:<br>Info zu Begehung am 16.12.2024 mit Herrn Wietschorke zur Geschwindigkeitsreduzierung Weinstrasse von Kallstadt kommend: Herr Wietschorke hatte angekündigt einen Plan (liegt noch nicht vor) für eine Verschwenkung in Höhe alte Tankstelle anzufertigen, damit die Geschwindigkeit reduziert werden kann. Ohne diesen Plan können wir nicht beraten. An der Kreuzung Waldgasse / Weinstrasse soll ein Dauerpiktogramm Tempo 30 aufgebracht werden. An der Ecke der Hauswand Weinstrasse 65 soll eine Sandsteinstehle zum Schutz der Hausecke aufgestellt werden. |
| 42613                     | Normal    | Neupflanzung Eichen Altenbacher Straße                     |              | 2025               | SG 2.6 BBH | Drei Eichen werden durch den Gewässerzweckverband gefällt, der Wurzelstock gerodet. Danach erfolgt eine Sichtung mit der SGD, ob neue Bäume gepflanzt werden. 12.05.25, Wey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42614                     | Normal    | Radweg Altenbacher Straße                                  |              | 2025               | FB 2       | #8265 Im Rahmen der Nacharbeiten am Hochwasserschutzprojekt Altenbacher Straße (innerhalb der nächsten 3 Monate) vorgesehen. 12.05.2025, Wey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44814                     | Normal    | Waldgasse - Möglichkeit der Geschwindigkeitsreduktion      |              | 2025               | SG 3.1     | Verkehrsberuhigter Bereich wird angeordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44816                     | Normal    | Parkplatz Weilberg (Römervilla) weiteres Vorgehen          |              | 2025, 2026         | SG 3.1     | Das Ordnungsamt ordnet für den Parkplatz schrägparken an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zurückgestellt (3)</b> |           |                                                            |              |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1400                      | Normal    | Aufwertung des Platzes "An der Bleiche" inkl. Wasserzugang |              | offen              | SG 2.1     | Weitere Vorgehensweise nicht festgelegt. 12.05.25, Wey<br><br>Abhängig von Umsetzung Spielplatzkonzept, Hochwasserschutzprojekt und Dorfmoderation.<br><br>02.05.2022 Sitzung Ortsbeirat:<br>- Dorfmoderation<br>- Stadtkinder/Spielplatzkonzept<br><br>22.03.2022:<br>siehe: <a href="https://duew.planio.de/issues/24137">https://duew.planio.de/issues/24137</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| #     | Priorität | Thema                          | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31060 | Normal    | WLAN-Abdeckung Ungsteiner Haus |              | 2025               | SG 2.4    | <p>Rückmeldung der IT: Im Ungsteiner Haus gibt es "Wifi for RLP" von der Cloud Company. Allerdings nur Zentral vom Router aus. Eine Erweiterung für eine bessere Ausleuchtung im ganzen Gebäude, kann die IT bei der CloudCompany in Auftrag geben.</p> <p>(...) Die Cloud Company setzt nur WLAN-Verstärker ein, wenn diese von ihrem Router aus, über eine eigene Ethernet-Kupfer-Verbindung (sprich: Kabel) verbunden werden können. Dafür garantieren sie dann auch eine permanente Ausleuchtung des Gebäudes. Das setzt aber entsprechende Umbaumaßnahmen im Ungsteiner Haus voraus. (...)</p> <p>WLAN auf dem Parkplatz können wir nicht empfehlen. Ebenso auf dem nördlichen Platz der Kirche. (...) Erfahrungen bei der Feuerwehr DÜW haben gezeigt, dass der Publikumsverkehr rund um die Feuerwehr erheblich zu genommen hatte, so dass bei Übungen die Kameraden der Feuerwehr nur noch mit erheblicher Zeitverzögerung ins Internet kamen. Deshalb wurde im Außenbereich der Feuerwehr das WLAN wieder zurück gebaut.</p> <p>Das Gleiche wäre wahrscheinlich auch in Ungstein zu beobachten, so dass die Besucher im Ungsteiner Haus und noch mit Glück ins Internet kämen. (...)</p> <p>Anmerkung 2.4: Derzeit keine finanziellen Mittel für Umbaumaßnahmen vorhanden. Maßnahmen wird bis auf weiteres zurückgestellt. 15.05.25, Wey</p> <p>OBR 10.04.2024<br/>WLAN Abdeckung Ungsteiner Haus weiterhin schwach, Reichweite gering, es sollte ein Hotspot mit guter Reichweite für Ungsteiner Haus, dortiger Parkplatz und Platz nördlich der Kirche geschaffen werden. Thema weiterhin offen!</p> <p>WLAN-Reichweite genügt nicht<br/>Verstärkung möglich?</p> |

| #     | Priorität | Thema            | Finanzierung | geplante Umsetzung | Zuständig | Ergebnis (aktueller Status)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40154 | Normal    | Dorf-Info-Punkte |              | offen              | FB 4      | <p>Allgemeine Hinweistafeln sind nicht geplant. Tafeln, Schilder und Wegweiser stehen rund um Bad Dürkheim und seine Ortsteile grundsätzlich immer Themen-bezogen. Es gibt keine allgemeinen, alle Themen der Stadt oder eines Ortsteiles zusammenfassenden Hinweistafeln.</p> <p>Die gewünschten Informationen unter Federführung von FB 4 werden vielmehr passend zum jeweiligen Thema wie folgt abgedeckt:</p> <p>Fußgänger: Geo Erlebnis Pfad. An markanten Punkten in der Gemarkung stehen Tafeln, welche über touristisch interessante Punkte informieren (z.B. bei Pfeffingen, an der Römischen Villa am Weilberg (mehrfach), am Parkplatz zur Römischen Villa am Weilberg, am Michelsberg (mehrfach).</p> <p>Wanderer: Wanderleitsystem (abgeschlossen)</p> <p>Radfahrer: Touristische Wegweisung nach den Handlungsempfehlungen zur Beschilderung von Radwegen (HBR), im Fall von Ungstein für den Radweg Deutsche Weinstraße (abgeschlossen).</p> <p>Für die erwähnten sonstigen "frequentierten Radwege", die abseits des Radweg DW "um Ungstein herum führen", ist FB 4 nicht zuständig, da es sich nicht um touristische Themenrouten handelt.</p> |

#### Wartet auf Rückmeldung (1)

|       |        |                              |  |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------|--|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31140 | Normal | Hochwasserbrett Brunnengasse |  | 2025 | SG 2.3 | <p>Verwaltung bittet um Klärung, wer den Einbau des Dammbalkens übernimmt. 12.05.25, Wey</p> <p>* OBR 10.04.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- passende leicht zu handhabende (Alu-)Wand fehlt</li> <li>- Haftungsfrage, Verkehrsicherung offen</li> <li>- Standortfrage für Lagerung ist offen</li> </ul> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024:<br/>Zuständigkeit ist in Klärung im Zuge einer ähnlichen Thematik in der Altenbacher Straße.</p> |
|-------|--------|------------------------------|--|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|