

TOP 4 Informationen (öffentlich)

Grundschule Grethen



Erweiterungsbau Grundschule Grethen

Aktueller Sachstand:

- Bereits beauftragte Planungsbüros
 - Architekt, Haustechnik, Küchentechnik, Bodengutachten, Vermessung und Brandschutz
- Tragwerksplanung
 - Beauftragung bis Ende August 2026 vorgesehen
- Leistungsphase 3 HOAI / Entwurfsplanung
 - Bearbeitung bis Ende Oktober 2026 geplant
 - Erstellung der Kostenberechnung
- Leistungsphase 4 HOAI / Bauantrag
 - Einreichung bis Anfang Dezember 2026 geplant
- Projektstatus
 - Terminplanung gemäß Förderantrag ist zum aktuellen Stand eingehalten



KIPKI – Grundschule Grethen

In der Grundschule Grethen wurden die vorhandenen Beleuchtungen in LED-Leuchten ausgetauscht (alle Klassenzimmer, Verwaltungsräume und Nebenräume). Es wurde zudem eine Lichtsteuerung eingebaut. Die Abrechnung liegt innerhalb des Antrags.



Valentin-Ostertag-Schule



EFRE – Sachstand

- Das ursprünglich für Juni 2026 vorgesehene EU-weite Vergabeverfahren für die Planungsleistungen Architektur und Haustechnik konnte aufgrund der hohen Auslastung noch nicht durchgeführt werden. Ziel ist es die Ausschreibung zeitnah auf den Weg zu bringen.
- Die Entwurfsplanung zur Modernisierung der WC-Anlagen und zur Verbesserung der Barrierefreiheit liegen vor. Die erforderliche Mittel werden für den Haushalt 2027 angemeldet.
- Die Entwurfsplanung zum Einbau eines Aufzugs und Einbau eines Tiefhofs vor den Unterrichtsräumen im Kellergeschoss zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Rettungswege liegen vor. Ebenfalls liegt die Entwurfsplanung für die brandschutztechnische Abtrennung der Treppenhäuser vor. Die erforderliche Mittel werden für den Haushalt 2027 angemeldet.

Pestalozzischule



Sonnenschutz



Der Sonnenschutz wurde in den Sommerferien auf der Südseite des Gebäudes angebracht.

