

Zwischenbericht gemäß § 21 EigANVO zum 30.06.2018

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die fortlaufenden Nummern der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2018.

- zu 1. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf angeschafft werden.
- zu 3. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf durchgeführt werden.
- zu 4. Die Erneuerung der Abdeckung des Pufferbeckens soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.
- zu 5. Die Erneuerung der Räumler im Nachklärbecken der Kläranlage Mayen soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.
- zu 6. Der Austausch des Fällmittelbehälters in der Kläranlage Mayen ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.
- zu 7.3. Der VII. Bauabschnitt Innenstadtring, Verlängerung Kelberger Straße (mit Austausch der KHA) und Erneuerung der Kanalhausanschlüsse Boemundring v. Obertor bis Kelberger Straße ist abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte in der 20. Kalenderwoche.
- zu 7.4. Der Planungsauftrag über den VIII. Bauabschnitt Innenstadtring, Am Obertor bis Kelberger Straße, erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.
- zu 8. Mit der Kanalauswechslung Am Taubenberg wurde im ersten Quartal begonnen. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
- zu 9. Die Kanalauswechslung der Allenzer Straße erfolgte im Anschluss an die Kanalauswechslung Am Taubenberg. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist bereits erfolgt.
- zu 10. Der Auftrag zur Planung der Bürresheimer Straße (Stadion) ist erteilt. Das Verkehrswertgutachten zur Bestimmung der Höhe der Entschädigung für die Leitungsrechte liegt vor. Mit der Familie Hennerici sind diesbezüglich noch Gespräche zu führen.
- zu 11. Der Auftrag zur Planung der Kanalerneuerung Mühlenweg soll noch in diesem Jahr erfolgen. Mit dem Bau wird im Zuge des Sanierungsprojektes „Aktive Stadt“ im Jahr 2019 begonnen.
- zu 15. Für die Erschließung des Gewerbegebietes „Sürchen“ in Hausen wurde der Planungsauftrag erteilt. Die Maßnahme soll in 2019 durchgeführt werden.
- zu 16. Der Planungsauftrag über die Kanalerneuerung der Stehbachstraße wurde erteilt. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in 2019.
- zu 17. Mit der Kanalumlegung Im Wasserpfortchen (von Mühlenweg bis St.-Veit-Straße) wurde begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.
- zu 18. Die Bauarbeiten über den Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen haben begonnen.
- zu 19. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft und/oder durchgeführt werden. Im April wurde eine neue Kanalinspektionskamera angeschafft.
- zu 20. Bislang wurden noch keine Anschaffungen zu diesem Punkt getätigt. Es handelt sich hier um fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft werden.
- zu 21. Über die Durchführung von partiellen Sanierungen im Stadtgebiet erfolgte Anfang Juni ein Auftrag an die Firma Kanaltechnik DF-Ing. GmbH.
- zu 22. Anfang des Jahres erfolgte eine Auftragserteilung über die Kanalauswechslung „Im Möhren“. Da hier Schäden der Klasse 0-1 vorlagen, war hier dringender Handlungsbedarf erforderlich. Mit dem Austausch wurde im ersten Quartal begonnen. Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte Juni.