

Zwischenbericht gemäß § 21 EigANVO zum 30.06.2019

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die fortlaufenden Nummern der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2018.

- zu 1. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf angeschafft werden.
- zu 3. Bis zum Stichtag erfolgte die Herstellung von 5 Kanalhausanschlüssen, mit einer Gesamtsumme von 24.228,39 €-.
- zu 4. Die Erneuerung der Abdeckung des Pufferbeckens konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020.
- zu 5. Der Austausch der Kettenräumer im Nachklärbecken der Kläranlage Mayen erfolgte im Juni.
- zu 6. Vor der Umsetzung dieser Maßnahme wird in der zweiten Jahreshälfte eine Studie zur Ertüchtigung der Phosphatfällung auf der Kläranlage Mayen durchgeführt. Nach Vorlage der Studie soll sodann mit der Umsetzung begonnen werden.
- zu 7. Die Erneuerung der Rührwerke im Belebungsbecken der Kläranlage Mayen erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.
- zu 8.2. Mit der Kanalerneuerung Innenstadtring, VIII. Bauabschnitt (Am Obertor bis Kelberger Straße) wurde im Mai begonnen, die Inbetriebnahme erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.
- zu 11. Der Auftrag zur Planung der Bürrsheimer Straße (Stadion) ist erteilt. Das Verkehrswertgutachten zur Bestimmung der Höhe der Entschädigung für die Leitungsrechte liegt vor. Mit der Familie Hennerici sind diesbezüglich noch Gespräche zu führen.
- zu 12. Mit der Kanalerneuerung Mühlenweg wurde im Juni begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.
- zu 13. Die Planung der Kanalerneuerung Umlandstraße ist abgeschlossen. Diese Maßnahme wird im Juli ausgeschrieben, die Vergabe der Maßnahme soll in der nächsten Werkausschusssitzung erfolgen.
- zu 14. Für die Erschließung des Gewerbegebietes „Sürchen“ in Hausen wurde der Planungsauftrag erteilt. Der Zeitpunkt der Umsetzung dieser Maßnahme ist bisher noch ungewiss.
- zu 15. Der Planungsauftrag für die Kanalerneuerung in der Stehbachstraße wurde in 2018 erteilt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird, im Zuge des Sanierungsprojektes „Aktive Stadt“, in das Jahr 2020 verschoben.
- zu 16. Die Kanalumlegung Im Wasserpfortchen (von Mühlenweg bis St.-Veit-Straße) 1. BA erfolgte bereits in 2018. Mit dem 2. BA (Querung St.-Veit-Str. von Wasserpfortchen bis Gerberstr.) wurde im März begonnen und Ende Juni abgeschlossen.
- zu 17. Die Planung über die Kanalerweiterung der Justus-von-Liebig-Straße ist abgeschlossen. Diese Maßnahme wird im Juli ausgeschrieben, die Vergabe der Maßnahme soll in der nächsten Werkausschusssitzung erfolgen.
- zu 18. Die Baumaßnahme Anschluss der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen ist abgeschlossen. Hier muss lediglich der Abriss des alten Tropfkörpers an der ehemaligen Kläranlage Kürrenberg erfolgen.
- zu 19. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft und/oder durchgeführt werden.
- zu 20. Bislang wurden noch keine Anschaffungen zu diesem Punkt getätigt. Es handelt sich hier um fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft werden.
- zu 21. Über die Durchführung von partiellen Sanierungen im Stadtgebiet erfolgte Anfang Februar ein Auftrag an die Firma Kanaltechnik DF-Ing. GmbH.
- zu 22. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert durchgeführt werden z. B für noch nicht näher festgelegte oder unvorhergesehene Maßnahmen.