

Anbindung Kläranlage Kürrenberg an Kläranlage Mayen – Kostengegenüberstellung

August 2019

	Kostenschätzung 2017 (€ brutto)	Submissionsergebnis (€ brutto)	Schlussrechnungssumme (€ brutto)
Los 1 Druckrohrleitung	ca. 550.000,00	575.327,28	570.226,53
Los 2 Freispiegelleitung	ca. 600.000,00	641.818,42	573.391,59
Los 3 Pumpstation	ca. 305.000,00	340.653,10	352.203,55
Los 4 Techn. Ausrüstung	ca. 170.000,00	181.066,56	174.346,75
Baukosten Los 1 bis 4	ca. 1.625.000,00	1.738.865,36	1.670.168,42
Abriss Tropfkörper	ca. 55.000,00	200.333,79	ca. 200.333,79
Baukosten gesamt	ca. 1.680.000,00	1.939.199,15	ca. 1.870.502,21
Bau-Nebenkosten			189.527,49
Gesamt-Ausgaben			2.060.029,70

Die Mehrkosten von ca. 190.000 € (1.870.000 – 1.680.000) gegenüber der Kostenschätzung von 2017 sind durch die aktuelle Marktlage / Preisentwicklung zu begründen.

Die Mehrkosten von ca. 150.000 € beim „Abriss Tropfkörper“ begründen sich durch...

- die Leistungsverschiebung „Erneuerung der Hoffläche“ von ca. 50.000 €. Diese war ursprünglich in Los 1 berücksichtigt, wurde aber bis nach den Abbrucharbeiten zurückgestellt und nicht mit Los 1 ausgeschrieben.
- die zusätzliche Leistung „Geländer am RÜB“ ca. 30.000 € infolge der aktuellen Sicherheitsauflagen. (vorh. Geländerhöhe = 90 cm, erf. Geländerhöhe = 1,00 m).
- die aktuelle Marktlage / Preisentwicklung 70.000 €.