

Zwischenbericht gemäß § 21 EigANVO zum 30.06.2020

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die fortlaufenden Nummern der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2020 (vgl. Wipl. 2020, Anlage V.).

- zu 1. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf angeschafft werden.
- zu 2. Bis zum Stichtag erfolgte die Herstellung von zwei Kanalhausanschlüssen, mit einer Gesamtsumme von 13.600 €.
- zu 3. Der Auftrag für die Erneuerung der Abdeckung des Pufferbeckens wurde erteilt. Die Lieferung und bauliche Umsetzung erfolgen im zweiten Halbjahr 2020.
- zu 5. Die Submission zur Ertüchtigung der Phosphatelimination auf der Kläranlage Mayen erfolgte im Juni 2020, daraufhin wurde der Auftrag zur Durchführung der Maßnahme erteilt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Ende 2020.
- zu 7. Der Auftrag zur Lieferung und Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes wurde erteilt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Ende 2020.
- zu 8. Die Ausschreibung zur Anschaffung eines Containerwagens ist in Vorbereitung. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im zweiten Halbjahr 2020.
- zu 9. Die Submission für die Anschaffung eines Notstromaggregates Pumpwerk Kürrenberg ist für August 2020 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt im zweiten Halbjahr 2020.
- zu 10. Die Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor wurde in das Jahr 2022 verschoben. Die Umsetzung der Maßnahme ist vom Bau der Hochgarage abhängig.
- zu 12. Die Kanalerneuerung in der Siegfriedstraße (v. Kehriger Str. bis Polcher Str.) wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in das Jahr 2021 verlegt; die Ausführung der Arbeiten ist lediglich in den heizfreien Monaten möglich (Zusammenarbeit mit weiteren Versorgern).
- zu 13. Die Planung der Kanalerneuerung Kehriger Straße (Teilabschnitt v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.) wird in das Jahr 2021 verschoben, da die Umsetzung dieser Maßnahme nur im Anschluss an die Kanalerneuerung in der Siegfriedstraße erfolgen kann.
- zu 14. Der Auftrag zur Ausführungsplanung der Bürresheimer Straße (Stadion) wird nach Abschluss der Verhandlungen mit den Eigentümern beauftragt. Das Verkehrswertgutachten als (Verhandlungs-)Basis zur Bestimmung der Höhe der Entschädigung für die Leitungsrechte und die Ergebnisse der Entwurfsplanung liegen vor. Die notwendigen Schritte zur Sicherung der persönlich beschränkten Dienstbarkeiten (Leitungsrechte) und die damit einhergehenden Verhandlungen mit der privaten Eigentümerschaft werden im dritten Quartal 2020 weiter verfolgt und voraussichtlich zum Abschluss gebracht.
- zu 17. Mit der Erschließung des Gewerbegebietes „Im Sürchen“ in Hausen wurde im Juni begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen.
- zu 19. Mit der Planung der Kanalerneuerung Im Wasserpfortchen Nord wird noch in 2020 begonnen. Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt im Zuge des Sanierungskonzeptes „Aktive Stadt“ Mayen.

- zu 20. Die Planung der Kanalerneuerung Römerstieg erfolgt im zweiten Halbjahr 2020. Die Ausschreibung ist für Ende 2020 vorgesehen.
- zu 21. Mit der Planung der Kanalerneuerung In der Weiersbach wird noch in 2020 begonnen.
- zu 23. Die Planung der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Mayener Tal, Mayen-Hausen, erfolgt im zweiten Halbjahr 2020.
- zu 24. Die Planung der Erneuerung der Abfuhr am Regenüberlauf Kürrenberg erfolgt in 2020. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2021 angesetzt.
- zu 25. Die einzelnen Maßnahmen zur Anpassung der Abwassermengen an den Entlastungsanlagen befinden sich in der Vorbereitung. Ca. die Hälfte der erforderlichen Maßnahmen werden im zweiten Halbjahr 2020 umgesetzt. Die Umsetzung der restlichen Maßnahmen erfolgt Anfang 2021.
- zu 26. Die Studie zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems im Stadtteil Kürrenberg liegt vor. Mit der Planung der Maßnahme wird im zweiten Halbjahr 2020 begonnen.
- zu 27. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft und/oder durchgeführt werden.
- zu 28. Im ersten Quartal wurden bedingt durch die Corona-Pandemie, fünf Notebooks für die Einrichtung von Tele-Arbeitsplätzen angeschafft.
- zu 29. Im Mai 2020 wurde ein Planungsauftrag zur Ableitung von Regenwasser, in Form eines Stauraumkanals, des Neubaugebietes „Die obere Kond“, Alzheim in Höhe von 8.000 € erteilt.
- zu 30. Im Rahmen der Bauleitplanung wurde im Mai 2020 eine entwässerungstechnische Studie für das Gewerbegebiet St.-Barbara-Straße erstellt.
- zu 31. Über die Durchführung von partiellen Sanierungen im Stadtgebiet erfolgte Anfang April 2020 ein Auftrag an die Firma Kanaltechnik DF-Ing. GmbH.
- zu 32. In der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgt die Privaterschließung des Neubaugebietes „Die obere Kond“, Alzheim. Die Baukosten für den benötigten Regenwasserkanal, in Höhe von ca. 55.0000 €, werden durch den Erschließungsträger vorfinanziert. Der AWB erstattet nach Fertigstellung der Baumaßnahme diese Kosten an den Erschließungsträger gem. Vertrag.