

## Zwischenbericht gemäß § 21 EigANVO zum 30.06.2021

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die fortlaufenden Nummern der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2021 (vgl. Wipl. 2021, Anlage V.).

- zu 1. Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die bei Bedarf angeschafft werden.
- zu 2. Bis zum Stichtag erfolgte die Herstellung von neun Kanalhausanschlüssen, mit einer Gesamtsumme von 39.891,56 €.
- zu 6. Die beiden Containerwagen wurden im März 2021 geliefert und eingebaut. Die verbleibenden Restmittel in Höhe von ca. 24.000 € sollen für die Erneuerung der Oberflächenbeschichtung des Bodens verwendet werden. Hier erfolgt in der zweiten Jahreshälfte die Einholung von Angeboten.
- zu 7. Das Notstromaggregat für die Pumpstation Kürrenberg wurde im Dezember 2020 geliefert und im Februar 2021 angeschlossen.
- zu 8. Die Planung der Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor wurde in das Jahr 2022 verlegt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2023 erfolgen, da diese vom Bau der Hochgarage abhängig ist.
- zu 9. Mit der Kanalerneuerung in der Siegfriedstraße (v. Kehriger Str. bis Polcher Str.) wurde im Juli begonnen.
- zu 10. Die Auftragsvergabe für die Planung der Kanalerneuerung Kehriger Straße (Teilabschnitt v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.) erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2023.
- zu 11. Die Ausführungsplanung der Bürresheimer Straße (Stadion) erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt 2022.
- zu 13. Mit der Planung der Kanalerneuerung Im Wasserpförtchen Nord wird Ende 2021/Anfang 2022 begonnen. Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt in 2022 im Zuge des Sanierungskonzeptes „Aktive Stadt“ Mayen.
- zu 14. Mit der Kanalerneuerung Römerstieg wurde im Juni begonnen. Das Bauende sowie die Abnahme ist für September geplant.
- zu 15. Die Ausführungsplanung der Kanalerneuerung In der Weiersbach ist beauftragt. Die Ausschreibung der Maßnahme wird für Ende 2021/Anfang 2022 angesetzt.
- zu 16. Der Auftrag für die Planung der Kanalerneuerung Triaccaweg erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.
- zu 17. Der Auftrag zur Planung der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Mayener Tal, Mayen-Hausen, wurde bereits erteilt. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme soll Ende 2021/Anfang 2022 begonnen werden.
- zu 18. Die Planung und der Bau des Regenrückhaltebeckens im Fastnachtsstück Mayen ist vom Baubeginn des Bauhofes abhängig. Aus diesem Grund wurden hierzu bisher noch keine Aufträge vergeben.

- zu 19. Die Planung der Erneuerung der Ablaufleitung am Regenüberlauf Kürrenberg erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.
- zu 20. Die einzelnen Maßnahmen zur Anpassung der Abwassermengen an den Entlastungsanlagen befinden sich in der Vorbereitung. Hier sind weitere Vorarbeiten notwendig. Die erforderlichen Untersuchungen, Vermessungsleistungen und Berechnungen werden im zweiten Halbjahr 2021 umgesetzt. Ein Teil der Maßnahmen wird Ende 2021 umgesetzt. Die Umsetzung der restlichen Maßnahmen erfolgt 2022/2023.
- zu 21. Die Studie zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems im Stadtteil Kürrenberg liegt vor. Mit der Planung der Baumaßnahme wird im zweiten Halbjahr begonnen, die bauliche Umsetzung erfolgt Ende 2021/Anfang 2022.
- zu 22. Die Planung der hydraulischen Erweiterung von zwei Haltungen in der Backewiese wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen; die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 geplant.
- zu 23. Es handelt sich hier um fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft/oder durchgeführt werden.
- zu 24. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert beschafft werden. Im Juni wurde ein Probenehmer für die Kläranlage Mayen gekauft.
- zu 25. Bisher sind zu dieser Position noch keine Kosten angefallen.
- zu 26. Im Januar wurde ein Auftrag über eine Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung vergeben.
- zu 27. Über die Durchführung von partiellen Sanierungen im Stadtgebiet erfolgte Ende April eine Auftragserteilung an die ausführende Firma.
- zu 28. Dies sind fortlaufende Maßnahmen, die bedarfsorientiert durchgeführt werden z. B. für noch nicht näher festgelegte oder unvorhergesehene Maßnahmen.