

#	Name	Start	End	Predecessors	...	2014	2015	2016	2017	2018
0	▼ 2014-0154-FWGH+FTZ	15.10.14	14.01.19							
1	► Projektmanagement	15.10.14	14.01.19							
7	▼ Bauleitplanung	15.10.14	15.02.16							
8	Baurecht schaffen (F-Plan, B-Plan)	15.10.14	15.02.16							
9	B-Plan-Vorentwurf beschlossen (Orstrat 4.3.15, USA 16.3.15, VA 23.3.15)	23.03.15	23.03.15							
10	F-Plan + B-Plan sind rechtsgültig	15.02.16	15.02.16							
11	▼ Vereinbarung über Zusammenarbeit und Finanzierung	05.01.15	12.05.15							
12	Vereinbarung Zusammenarbeit+Finanzierung NRÜ-Region erarbeiten	05.01.15	16.03.15							
13	Beschlussdrucksache NRÜ zur Vereinbarung liegt unterschrieben der Druckerei vor	30.03.15	30.03.15							
14	Beratungsfolge der Beschlussdrucksache in NRÜ	20.04.15	27.04.15							
15	Beschluss der Vereinbarung im Rat NRÜ	07.05.15	07.05.15							
16	Beschluss-DS Region zur Vereinbarung liegt unterschrieben der Druckerei vor	23.03.15	23.03.15							
17	Beratungsfolge der Beschlussdrucksache bei der Region	14.04.15	12.05.15							
18	Beschluss der Vereinbarung in der Regionsversammlung	12.05.15	12.05.15							
19	Kooperationsvereinbarung ist rechtsgültig abgeschlossen	12.05.15	12.05.15	15;18;						
20	▼ Miet- und Nutzungsvertrag NRÜ-Region	12.05.15	06.10.16							
21	Erarbeitung / Verhandlung des M.- u. N.-vertrages (Miete/qml, allgem. Mechanismen)	12.05.15	31.08.15	19;						
22	M.- und N.-vertrag ist dem Sinne nach verbindlich ausgehandelt	01.09.15	01.09.15	21;						
23	Raubuch/Funktionalbeschreibung FTZ als Anlage zum M- u. N.-vertrag ist geliefert	22.12.15	22.12.15	35;						
24	Mietvorauszahlung ("Baukostenzuschuss") ist der Höhe nach bekannt	06.10.16	06.10.16	41;						
25	Beschlussvorlage, Beschlüsse in den Gremien (mit aufschiebender Wirkung)	22.12.15	17.02.16	23;						
26	Miet- und Nutzungsvertrag ist rechtsgültig abgeschlossen (Wirksamkeit mit Auftragsvergabe der Bauleistungen)	18.02.16	18.02.16	25;						
27	▼ Vergabe und Planung	12.02.15	03.04.17							
28	Erarbeiten der Begründung für ganzheitliche Vergabe (vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung)	12.02.15	15.05.15	12;						
29	vWU liegt vor	18.05.15	18.05.15	28;						
30	Vergabe der Beratungsleistungen (umfassendes Vergabemanagement) im Verhandlungsverfahren	25.05.15	24.08.15	29;						
31	Auftrag für umfassendes Vergabemanagement ist erteilt	25.08.15	25.08.15	30;						
32	Absendung Bekanntmachung f. d. Teilnahmewettbewerb	27.11.15	27.11.15	22;19;31;28;						
33	Teilnahmewettbewerb	27.11.15	25.01.16	32;						
34	Auswertung Teilnahmewettbewerb ist abgeschlossen	26.01.16	26.01.16	33;						
35	Raubuch und Funktionalbeschreibung als zentralen Bestandteil der Vergabeunterlagen erarbeiten	01.09.15	21.12.15	31;						
36	weitere Vergabeunterlagen erarbeiten bzw. zusammenstellen	01.09.15	07.03.16	19;9;31;						
37	Versand der Vergabeunterlagen	08.03.16	08.03.16	34;36;						
38	Erstellen der Angebote	08.03.16	06.06.16	37;						
39	Angebotsabgabe	07.06.16	07.06.16	38;						
40	Auswertung Angebote + Verhandlungsgespräche	07.06.16	05.10.16	39;						
41	Abschluss des Verhandlungsverfahrens	06.10.16	06.10.16	40;26;						
42	Vergabevorschlag, Beschlussvorlage, Beschlüsse in den Gremien	06.10.16	02.12.16	41;						
43	Auftragserteilung an Totalunternehmer	05.12.16	05.12.16	26;42;						
44	BA-Planung inkl. Abstimmung mit 630 + Zusammenstellen BA-Unterlagen	05.12.16	31.01.17	43;						
45	BA ist durch Totalunternehmer gestellt	01.02.17	01.02.17	10;44;						
46	Baugenehmigung ist erteilt	03.04.17	03.04.17	45;						
47	▼ Ausführung	04.04.17	11.01.19							
48	Baubeginn	04.04.17	04.04.17	46;						
49	Bauphase	04.04.17	03.10.18	48;						
50	Fertigstellung	04.10.18	04.10.18	49;						
51	Einreichfrist Schlussrechnung Totalunternehmer	04.10.18	30.11.18	50;						
52	Schlusszahlung an Totalunternehmer	03.12.18	11.01.19	51;						
53	Feierliche Übergabe FWGH an FFW NRÜ	11.10.18	11.10.18	50;						
54	Übergabe der FTZ an Mieter (Region)	11.10.18	11.10.18	50;						

