

Maßnahmen zur Bauunterhaltung 2020

Anlage 1 öff.

| Ifd. Nr. | Objekt | Erläuterung der Maßnahme | # 1110650.4211100 | # 1110650.4211200 | Sachstand Oktober 2020 |
|----------|--|--|--------------------------|---|---|
| | | | Unterhaltung der Gebäude | Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik | |
| | | | EUR | EUR | |
| 1. | Grundschule Bordenau | Sanierung WCs | | | erledigt |
| 2. | Grundschule Eilvese | Erneuerung Kessel | | 20.000 | Fertigstellung November 2020 geplant |
| 3. | Sporthalle GS Eilvese | Sanierung Flachdach Umkleiden Vereinstrakt | 50.000 | | Auftragserteilung Dezember 2020 |
| 4. | Grundschule Eilvese | Umbau Lehrerzimmer | 12.000 | | erledigt |
| 5. | Grundschule Eilvese | Schallschutz/Dämmung Zwischentrakt | 50.000 | | erledigt |
| 6. | Grundschule Hagen | Sanierung Fußboden Hort | 12.000 | | erledigt |
| 7. | Grundschule Hagen | Sanierung WCs Alte Schule | 40.000 | | Fertigstellung Ende Oktober 2020 |
| 8. | Sporthalle GS Helstorf | Sanierung Lehrerumkleide | 20.000 | | Fertigstellung Ende Oktober 2020 |
| 9. | Kita Mandelsloh | Container | 85.000 | | erledigt |
| 10. | Haus des Gastes | Sanierung Fachwerk | 30.000 | | Fertigstellung November 2020 |
| 11. | Kita Mardorf | Erweiterung/ Aufenthaltsraum | | | steht im Zusammenhng mit Erweiterung, 2021 |
| 12. | FWGH Mardorf | Sanitäranlagen | | | Die Maßnahme kann im Rahmen der Haushaltsmittel 2020 nicht mehr umgesetzt werden. Hier müsste eine Neuanmeldung der Mittel im Haushalt 2021 erfolgen. |
| 13. | Alte Schulen Nöpke | Sanierung Schulungsraum Feuerwehr (Fw) | 60.000 | | Fertigstellung Dezember 2020 |
| 14. | Grundschule Poggenhagen | Container | 90.000 | | erledigt |
| 15. | Sporthaus Pogghagen | Sanierung Schornsteine | | | in Abstimmung, eventuell umfangreichere Arbeiten |
| 16. | Grundschule Schneeren | Erneuerung Kessel | | 25.000 | verschoben auf 2021 |
| 17. | Grundschule Schneeren | Container | 40.000 | | erledigt |
| 18. | Kita Schneeren | Container | 65.000 | | erledigt |
| 19. | Grundschule Stockhausenstr. | Sanierung Aula/Kellerabgang | 80.000 | | Fertigstellung November 2020 geplant |
| 20. | Grundschule Stockhausenstr. Sporthalle | Sanierung Sanitärräume | 20.000 | 15.000 | erledigt |
| 21. | Gymnasium | Aufbau zus. Container | 100.000 | | erledigt |
| 22. | Landwehr 7 | Abriss/Bodenaustausch | 100.000 | | Ausführung Winter 2021 |