

Maßnahmen zur Bauunterhaltung 2021 im Produkt "Gebäudemanagement - 1110650"

lfd. Nr.	Objekt	Erläuterung der Maßnahme	# 4211100	# 4211200	Sachstand Mai 2021
			Unterhaltung der Gebäude	Unterhaltung der Haus- u. Gebäude-technik	
			EUR	EUR	
1.	Bordenau - Grundschule + Sporthalle	Heizungsanlage		45.000 €	Fertigstellung Ende September
2.	Bordenau - Grundschule + Sporthalle	Fassadensicherung	50.000 €		in Planung
3.	Bordenau - Grundschule + Sporthalle	Schalldämmung, Malerarbeiten	50.000 €		21. KW Baubeginn
4.	Bordenau - Grundschule + Sporthalle	Turnhalle Boden + Malerarbeiten Umkleiden	15.000 €		Beginn in den Herbstferien
5.	Bordenau - Kita	Küchenzeile	10.000 €		Fertigstellung Ende Juli
6.	Büren - Altes FWGH	Sanierung Dachstuhl + Dach / Sicherheit	25.000 €		Fertigstellung Ende Dezember
7.	Dudensen FWGH	Abriss	50.000 €		Fertigstellung Ende August
8.	Eilvese - Grundschule + Turnhalle (TH), Hort, Wohnungen (WHG)	Dachsanierung Sporthalle	55.000 €		Verzögerung aufgrund von möglicher Förderung
9.	Eilvese - Grundschule+TH, Hort, WHG	Schalldämmung, Malerarb., Flur	20.000 €		fertiggestellt
10.	Eilvese - Grundschule + TH, Hort, WHG	Eingangshalle (Decke)	20.000 €		Verzögerung aufgrund von möglicher Förderung
11.	Hagen - Grundschule	Sanierung EG Klassen	75.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
12.	Hagen - Alte Schule	Sanierung Unterrichtsräume + Flur	20.000 €		fertiggestellt
13.	Helstorf - Grundschule	Decken erneuern (2 Räume)	25.000 €		fertiggestellt
14.	Helstorf - FWGH	Bodenbelag Fahrzeughalle	10.000 €		Fertigstellung Dezember
15.	Helstorf - Kindergarten	Fußboden erneuern (Altbau ca. 230m ²)	22.000 €		Verzögerung aufgrund von Planung umfangreicherer Arbeiten (Anbau)
16.	Laderholz - FW + DGH	Dachsanierung - Teildachfläche	48.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
17.	Mandelsloh - Grundschule	Decken erneuern (4 Räume) + Beleuchtung	50.000 €		Arbeiten beginnen in den Sommerferien; Fertigstellung Ende Oktober
18.	Mandelsloh - Grundschule	Fußboden und Sonnenschutz Raum 13	18.000 €		Fußboden fertiggestellt
19.	Mandelsloh - Grundschule	LED Beleuchtung (2 Räume)	15.000 €		Beginn in den Herbstferien

lfd. Nr.	Objekt	Erläuterung der Maßnahme	# 4211100	# 4211200	Sachstand Mai 2021
			Unterhaltung der Gebäude	Unterhaltung der Haus- u. Gebäude-technik	
			EUR	EUR	
20.	Mandelsloh - Sporthalle / Schießstand	Fenster streichen	10.000 €		Fertigstellung Ende Juli
21.	Mandelsloh - Sporthalle / Schießstand	Erneuerung Duschen		15.000 €	Fertigstellung Ende Oktober
22.	Mandelsloh - Kindergarten	Fußboden erneuern (Flur)	10.000 €		Fertigstellung Ende Juli
23.	Mardorf - Kindergarten	Sonnenschutz, Malerarbeiten	10.000 €		Fertigstellung zusammen mit Anbau
24.	Mardorf - Haus des Gastes	Anpassung Zugang Touristinfo barrierefrei	10.000 €		verschoben nach 2022 aufgrund von Fördermitteln
25.	Mariensee - Grundschule	Türen Altbau, Malerarbeiten etc.	15.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
26.	Mariensee - Sporthalle	Sanierung Duschen		100.000 €	verschoben nach 2022
27.	Mariensee FWGH	Absauganlage		9.000 €	Fertigstellung Ende Juli
28.	Niedernstöcken - DGH u. Schulungsraum FW	Fassade sanieren	25.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
29.	Poggenhagen - Grundschule	Blitzschutz		115.000 €	Fertigstellung Ende Dezember
30.	Poggenhagen - Sporthalle	Blitzschutz		95.000 €	Fertigstellung Ende Dezember
31.	Poggenhagen - Kindergarten	Bodenbelag	25.000 €		Fertigstellung am Ende der Sommerferien
32.	Schneeren - Grundschule	Heizungsanlage		40.000 €	Fertigstellung Ende September
33.	Ahnsförth-schule	Sonnenschutz	35.000 €		Fertigstellung Ende Dezember
34.	Ahnsförth-schule	Akustikmaßnahmen	25.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
35.	Ahnsförth-schule	Digital. Vern. (2.BA)		20.000 €	verschoben nach 2022; 1. BA bis Ende 21
36.	Gymnasium Gaußstr. 14-16	Bodenbelag 102+120	10.000 €		fertiggestellt
37.	Kita Regenbogenland	Sonnenschutz lila + gelbe Gruppe	12.000 €		Durchführung in den Sommerferien
38.	Kita Regenbogenland	Austausch/Reparatur Fenster	25.000 €		Durchführung in den Sommerferien
39.	Jugendeinrichtung, Dyckerhoffstr. 30	Schalldämmung, Boden 2 Gruppen	20.000 €		Fertigstellung Ende Dezember
40.	Bauhof / Verwaltung	Dachsanierung	70.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
41.	Friedhof Lüningsburg - Kapelle	Behinderten-Toilette	15.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
42.	Abriss Gebäude Rathausumfeld		200.000 €		Fertigstellung Ende Oktober

lfd. Nr.	Objekt	Erläuterung der Maßnahme	# 4211100	# 4211200	Sachstand Mai 2021
			Unterhaltung der Gebäude	Unterhaltung der Haus- u. Gebäude-technik	
			EUR	EUR	
43.	Feuerweh- zentrum Instandhaltung		170.000 €		jährliche Kosten
44.	Hans-Böckler - Schule	Sanierung WC bl. Trakt (61qm)	70.000 €		verschoben nach 2022
45.	Hans-Böckler - Schule	Sportb. Fußbodenheizung kl. Halle (294qm)	70.000 €		verschoben nach 2022
46.	KGS - Schule	Blitzschutz Rest		135.000 €	Fertigstellung Ende Dezember
47.	KGS - Schule	Behinderten WC	20.000 €		verschoben nach 2022
48.	KGS - Schule	WC Anlage (F3 u. F19)	80.000 €		Fertigstellung Ende Oktober
49.	KGS - Schule	Erweiterungsbau KGS (Containerersatz)	120.000 €		fertiggestellt
50.	Leine Schule, Bunsenstr. 3	Technikgebäude, Dachsanierung	15.000 €		Fertigstellung Ende Dezember
51.	Leine Schule, Bunsenstr. 4	Fußböden Klassenraum	15.000 €		fertiggestellt
Volumen der o.a. Maßnahmen			1.655.000 €	574.000 €	