

Miet- und Montagekosten

Kosten der Baumaßnahme:

(angegebene Summen sind Brutto-Werte inkl. 19% MwSt.)

Herstellung, Lieferung und Vermietung von *zusätzlichen Containermodulen zur Erweiterung* der bereits vorhandenen Anlage

Kostenkalkulation ausgelegt auf 5 Jahre.

Der ursprüngliche Mietvertrag der bereits vorhandenen Anlage sieht eine Reduzierung der Miete um ca. 30% nach einer Grundstandzeit von 24 Monaten vor. Dieser Ansatz ist im Folgenden ebenfalls berücksichtigt.

Frachtkosten gesamt (einmalig)	4.000,00 €
---------------------------------------	-------------------

Hinfracht	2.000,00 €
Rückfracht	2.000,00 €

Montage- und Umbaukosten gesamt (einmalig)	35.000,00 €
---	--------------------

Montage inklusive Umbau Bestand	13.000,00 €
Einrichtung Klassenraum	20.000,00 €
Demontage inklusive Endreinigung	2.000,00 €

Mietkosten Grundstandzeit (24 Monate)	72.000,00 €
--	--------------------

Mietpreis pro Monat	3.000,00 €
---------------------	------------

Gesamtkosten (nach 2 Jahren Grundstandzeit)	111.000,00 €
--	---------------------

Mietkosten für jedes weitere Jahr (ab dem 25. Monat)	25.200,00 €
---	--------------------

Mietpreis pro Monat	2.100,00 €
---------------------	------------

Gesamtkosten (nach 5 Jahren Standzeit)	186.600,00 €
---	---------------------

aufgestellt: A. Iffert, FD 91