



Neue Grundschule Mitte, Kettelerstraße 30, 59269 Beckum
 Umbau ehemaliges Hauptschulgebäude der Kettelerschule zur Neuen Grundschule Mitte
 Termin- und Kostenzusammenstellung

Gewerk	Bekanntmachung	Submission	Kosten (Anschlag/Auftrag) Stand 06.04.2020	Auftrag/Anschlag Stand 07.07.2020	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung
Abbrucharbeiten	28.01.2020	13.02.2020	28.991,86 €	28.991,86 €	25.02.2020	17.03.2020
Rohbauarbeiten	03.03.2020	17.03.2020	177.445,35 €	177.445,35 €	04.05.2020	17.07.2020
Dachdecker+Gerüst			20.000,00 €	8.466,37 €	15.06.2020	15.07.2020
Aufzug	13.01.2020	30.01.2020	45.553,21 €	45.553,21 €	22.06.2020	31.08.2020
Schrägaufzug	27.03.2020	15.04.2020	10.700,00 €	9.549,75 €	01.10.2020	30.10.2020
Heizung Sanitär	11.02.2020	03.03.2020	43.014,63 €	63.739,90 €	24.03.2020	28.08.2020
Elektro*	17.06.2020	07.07.2020	193.500,00 €	389.700,00 €	01.09.2020	13.11.2020
Brandmeldeanlage*						
Metallbauarbeiten	06.03.2020	19.03.2020	85.313,48 €	85.313,48 €	15.06.2020	30.09.2020
Schlosser	22.07.2020	12.08.2020		45.000,00 €	01.09.2020	30.09.2020
Innentüren	05.05.2020	25.05.2020	55.000,00 €	51.846,20 €	17.08.2020	30.11.2020
Trockenbauarbeiten	14.04.2020	12.05.2020	235.000,00 €	235.362,37 €	29.06.2020	25.09.2020
WC-Trennwände	26.03.2020	21.04.2020	10.567,20 €	7.056,53 €	17.08.2020	11.09.2020
Fliesenarbeiten	28.04.2020	20.05.2020	48.000,00 €	40.683,05 €	29.06.2020	14.08.2020
Malararbeiten	03.03.2020	17.03.2020	69.974,28 €	69.974,28 €	13.07.2020	06.11.2020
Bodenbeläge	19.02.2020	05.03.2020	71.239,95 €	71.239,95 €	27.07.2020	27.11.2020
PAK-Sanierung	08.07.2020	22.07.2020		42.798,20 €	10.08.2020	28.08.2020
Bauendreinigung	15.07.2020	29.07.2020	25.000,00 €	25.000,00 €	05.08.2020	11.12.2020
Ingenieure			90.000,00 €	90.000,00 €		
(Statik, Prüfstatik, Brandschutz, Elektro, Brandmeldeanlage)			1.209.299,96 €	1.487.720,50 €		
Gesamtkosten			~ 1.210.000,00 €	~ 1.488.000,00 €		
*ungeprüft	geschätzt					
nachrichtlich:	Sanierung Außen-Schüler-WC			83.500,00 €	02.06.2020	15.07.2020