



Bericht über die Verwendung der Fördermittel aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Beteiligungen: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit
Fachbereich Jugend und Soziales
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung
Fachbereich Umwelt und Bauen
Örtliche Rechnungsprüfung

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-2000 | wulf@beckum.de

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Beckum

19.12.2023 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Die Stadt Beckum hat laut Förderbescheid der Bezirksregierung Münster vom 22.01.2018 aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe von 1.728.212,00 Euro erhalten. Die Verwendung der Fördermittel wurde vom Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 01.03.2018 beschlossen (siehe Vorlage 2018/0001 und Niederschrift zur Sitzung).

Die Fördermittel standen für den Förderzeitraum vom 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 zur Verfügung. Investitionsmaßnahmen wurden mit 90 Prozent der Investitionssumme gefördert. 10 Prozent musste die Kommune als Eigenanteil erbringen.

Insgesamt wurde durch die Förderung bei der Stadt Beckum eine Investitionssumme von bis zu 1.920.235,66 Euro ermöglicht, wobei der Eigenanteil mindestens 192.023,56 Euro betragen musste.

Nach Abschluss aller geförderten Maßnahmen soll dem Rat ein Abschlussbericht zur Umsetzung der Maßnahmen vorgelegt werden, aus dem die Maßnahmen mit ihren geplanten und tatsächlichen Beträgen sowie die entsprechenden abgerufenen Fördermittel hervorgehen (siehe Vorlage 2018/0172 und Niederschrift zur Sitzung).

Die folgende Tabelle zeigt die genaue Aufteilung der Fördermittel auf die beschlossenen Maßnahmen sowie den geleisteten Eigenanteil der Stadt Beckum:

Nr.	Objekt/Maßnahmen	Betrag
1	Sekundarschule Beckum: Erweiterungsbau	
	Baukosten Planansatz	2.700.000,00 Euro
	Baukosten IST (Stand: 25.10.2023) *	2.950.804,43 Euro
	Förderfähige Baukosten	2.945.515,79 Euro
	Abgerufene Fördermittel	1.472.199,00 Euro
	Eigenanteil (Baukosten ./ abgerufene Fördermittel)	1.478.605,43 Euro
	*2 Schlussrechnungen wurden bisher noch nicht von den Fachfirmen vorgelegt.	
2	Kopernikus-Gymnasium Neubeckum: Anbau am Lehrerzimmer	
	Baukosten Planansatz	284.459,00 Euro
	Baukosten IST	287.339,77 Euro
	Förderfähige Baukosten	284.459,00 Euro
	Abgerufene Fördermittel	256.013,00 Euro
	Eigenanteil (Baukosten ./ abgerufene Fördermittel)	31.326,77 Euro

Im Rahmen des laufenden Fördermittelcontrollings erfolgte aufgrund des ergänzenden Beschlusses des Rates der Stadt Beckum vom 20.09.2018 der Einsatz der Fördermittel für die beschlossenen Maßnahmen so, dass möglichst der Höchstbetrag der Fördermittel abgerufen werden konnte (siehe Vorlage 2018/0172 und Niederschrift zur Sitzung).

Die zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von 1.728.212,00 Euro konnten komplett abgerufen werden.

Anlage(n):

ohne