



**Berichterstattung über den Sachstand und Fortschritt städtischer Hochbaumaßnahmen über 500.000,00 Euro**

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2024 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2024 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
Neubau der Sonnenschule	FD 65, FD 40	31.05.2023	3. – 4. Quartal 2027	3	26.310.000,00	2.279.762,29	1.132.374,72	In der BAU-Sitzung am 28.11.2024 wird der Vorentwurf vorgestellt.
Neubau einer Feuer- und Rettungswache in Beckum	FD 65, FD 37, FD 69	21.02.2024	4. Quartal 2030	0	53.190.720,00	860.921,92	786.918,43	Derzeit findet ein Ausschreibungsverfahren zur Findung eines Generalplaners statt.
Schulhofgestaltung der Rosa Parks Gesamtschule	FD 65, FD 40	29.03.2023	2. Quartal 2025	6	1.163.000,00	824.054,52	734.877,16	Die Vergaben werden durch die Landschaftsarchitektin vorbereitet.
Umbau und Sanierung des Freizeithauses Neubeckum	FD 65, FD 52	15.09.2023	3. Quartal 2025	3	4.485.000,00	250.000,00	108.757,02	Die Ausschreibungen und Vergaben der Gewerke werden vorbereitet.

Maßnahme	Beteiligte Stellen	Projektbeginn	Voraussichtliche Fertigstellung	Leistungsstand gemäß HOAI (Leistungsphase)*	Erwartete Gesamtkosten in Euro	Ansatz 2024 zuzüglich Übertragungen, Deckungsmitteln et cetera in Euro	Noch verfügbare Haushaltsmittel 2024 in Euro	Aktueller Bearbeitungsstand
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Rettungswache in Neubeckum	FD 65, FD 37	01.12.2020	fertig	9	6.840.000,00	3.387.961,87	673.318,67	Das Bauvorhaben ist bis auf Kleinigkeiten fertig gestellt. Der Rettungsdienst und die freiwillige Feuerwehr haben den Betrieb bereits aufgenommen.

- \* Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
- Leistungsphase 2: Vorplanung
- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
- Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
- Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

- Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
- Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
- Leistungsphase 8: Objektüberwachung
- Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation