

Ausschreibungen

- ▶ Ausschreibung vom 17.03.2022
 - Metallbau und Verglasung innen
 - Trockenbauarbeiten
 - Trennwände und Spinde
- ▶ Ausschreibungsvolumen ca. 1 Mio. €
 - 3,6 % der Bausumme
- ▶ Submission am 21.04.2022

Ausschreibungsergebnis

- ▶ Metallbau und Verglasung innen
 - kein Angebot eingegangen
 - am 12. Mai neu ausgeschrieben, Submission 8. Juni
 - ▶ Trockenbauarbeiten
 - 6 Angebote
 - 20 T€ günstiger als Kostenschätzung
 - ▶ Trennwände und Spinde
 - 2 Angebote
 - 60 T€ über Kostenschätzung
- } 507 T€
beauftragt

Kostenübersicht Therme

	Gewerke	SR 29. März 2022	Kosten- änderungen	SR 31. Mai 2022
	Entsorgung Aushub	390.000 €		390.000 €
Paket 1	Baustelleneinrichtung, Abbruch, Spezialtiefbau, Rohbau, Stahlbau	6.720.000 €		6.720.000 €
Paket 2	Metallbau/Verglasung, Gerüste, Dach Estrich	4.195.000 €		4.195.000 €
Paket 3	Badewassertechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Beleuchtung	9.115.000 €		9.115.000 €
Paket 4	Fassade Decken Innenausbau	3.900.000 €	- 20 T€ Trockenbau (Ausschreibung)	3.880.000 €
Paket 5	Saunen Rutschen Möbilierung, Spinde	1.680.000 €	+ 60 T€ Trennwände / Spinde (Ausschreibung)	1.740.000 €
Paket 6	Steuerungstechnik Kassensystem Küche	860.000 €		860.000 €
Paket 7	Außenanlagen	730.000 €		730.000 €
	Kunst am Bau	190.000 €		190.000 €
	Baukosten Gesamt	27.780.000 €		27.820.000 €
	Nebenkosten	7.130.000 €		7.130.000 €
	Kosten Gesamt	34.910.000 €	40.000 €	34.950.000 €

Baustellenbesichtigung Therme

- ▶ jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr für alle Interessierten
- ▶ nächster Termin: 7. Juni, 17:00 Uhr, Treffpunkt Brunnenhalle