

TOP 10

Sachstand Therme

Kostenübersicht Therme

	Gewerke	SR 10.10.2023	Kosten- änderungen	SR 19.03.2024	potenzielle Mehrkosten	Gesamtkosten
Paket 1	Baustelleneinrichtung, Abbruch, Spezialtiefbau, Rohbau, Stahlbau	8.730.000 €		8.730.000 €	+ 100 T€	8.830.000 €
Paket 2	Metallbau/Verglasung, Gerüste, Dach Estrich	4.590.000 €	+ 320 T€	4.910.000 €	+ 280 T€	5.190.000 €
Paket 3	Badewassertechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Beleuchtung	10.365.000 €		10.365.000 €	+ 550 T€	10.915.000 €
Paket 4	Fassade Decken Innenausbau	4.485.000 €	+ 630 T€	5.115.000 €	+ 200 T€	5.315.000 €
Paket 5	Saunen Rutschen Möblierung, Spinde	1.910.000 €		1.910.000 €	+ 200 T€	2.110.000 €
Paket 6	Steuerungstechnik Kassensystem Küche	925.000 €		925.000 €	+ 200 T€	1.125.000 €
Paket 7	Außenanlagen	965.000 €		965.000 €	+ 100 T€	1.065.000 €
	Kunst am Bau	250.000 €		250.000 €		250.000 €
	Baukosten Gesamt	32.220.000 €		33.170.000 €		34.800.000 €
	Nebenkosten	7.230.000 €		7.230.000 €	+ 800 T€	8.030.000 €
	Kosten Gesamt	39.450.000 €	950.000 €	40.400.000 €	2.430.000 €	42.830.000 €

**Aktueller
Ausgabenstand:
24.300.000 €**



BUBETRIEBSHOF
ern wir uns um die
ed Dürkheim."

"... wir sind SELINA, ASCHA,
JENS & BEA und freuen uns
schon jetzt auf die erste Ries-
lingschorie auf dem Dürkheimer
Wurstmarkt 2022!"

"... was ist DEINE
Geschichte?"

"... ich bin MARU
und erbinde hier
schon mal Vorn- u.
Nachnamen!"

"... ich bin ANGELA und
für mich sind alle Menschen
Teil meines Lebens. Ich bin
für Dürken und die Welt."

"... wir sind LAURA & MARU
und Dürken ist unser
Heim. Zusammen
für Dürken."

LEBEN UND
LIEBE
FÜR DÜRKHEIM







40 Jahre Salinarium

- ▶ **Sonntag, 14. April, 10:00 Uhr**
- ▶ Eröffnung Rutsche und Freibad
- ▶ Schnupperstunden Wassergymnastik, Aqua-Power, Aqua-Trampolin, ...
- ▶ Spielgeräte im Wasser
- ▶ Event-Aufgüsse in der Sauna
- ▶ Baustellenführung
- ▶ und vieles mehr ...

