

TOP 14

# Sachstand Therme

# Kostenübersicht Therme

|         | Gewerke                                                                  | SR 27.08.2024 | Kosten-<br>änderungen | SR 26.10.2024 | potenzielle<br>Mehrkosten | Gesamtkosten |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Paket 1 | Baustelleneinrichtung,<br>Abbruch, Spezialtiefbau,<br>Rohbau, Stahlbau   | 8.730.000 €   | + 60 T€               | 8.790.000 €   | + 300 T€                  | 9.090.000 €  |
| Paket 2 | Metallbau/Verglasung,<br>Gerüste, Dach<br>Estrich                        | 5.200.000 €   |                       | 5.200.000 €   | + 200 T€                  | 5.400.000 €  |
| Paket 3 | Badewassertechnik,<br>Heizung, Lüftung, Sanitär,<br>Elektro, Beleuchtung | 10.365.000 €  |                       | 10.365.000 €  | + 550 T€                  | 10.915.000 € |
| Paket 4 | Fassade<br>Decken<br>Innenausbau                                         | 5.240.000 €   |                       | 5.240.000 €   | + 200 T€                  | 5.440.000 €  |
| Paket 5 | Saunen<br>Rutschen<br>Möblierung, Spinde                                 | 1.780.000 €   |                       | 1.780.000 €   | + 100 T€                  | 1.880.000 €  |
| Paket 6 | Steuerungstechnik<br>Kassensystem<br>Küche                               | 1.465.000 €   |                       | 1.465.000 €   | + 100 T€                  | 1.565.000 €  |
| Paket 7 | Außenanlagen                                                             | 965.000 €     | + 125 T€              | 1.090.000 €   | + 100 T€                  | 1.190.000 €  |
|         | Kunst am Bau                                                             | 250.000 €     |                       | 250.000 €     |                           | 250.000 €    |
|         | Baukosten Gesamt                                                         | 33.995.000 €  |                       | 34.180.000 €  |                           | 35.730.000 € |
|         | Nebenkosten                                                              | 7.620.000 €   | + 560 T€              | 8.180.000 €   | + 400 T€                  | 8.580.000 €  |
|         | Kosten Gesamt                                                            | 41.615.000 €  | 745.000 €             | 42.360.000 €  | 1.950.000 €               | 44.310.000 € |

**Aktueller  
Ausgabenstand:  
29.300.000 €**





**ARTINI**  
ZERT - Nr. 49  
10. Nov. 2024, 10:30 Uhr  
Selenite Bad Dürkheim  
Kfz (Einwohler) 8,00 €  
Bad, Wellness, Haus / Touristeninformation / Spielplatz (Hauptplatz)

Wir sind SELINA, JASCHA,  
JENS & BEA und freuen uns  
schon jetzt auf die erste Ries-  
lingschorle auf dem Dürkheimer  
Wurstmarkt 2022.

Was ist DEINE  
Geschichte?

Ich bin KARL  
und träume Her-  
schorn mit dem  
Wiesensbereich

Ich bin ANSCHA  
für meine Schöne  
Therapie des Dürkheimer  
Für Dörger und der Park

Ich bin LANDA & MA  
und bringe in die  
Häuser 2.0 gewohnt

Ich bin  
KATZ  
und bin











































