

Mitteilung	5334/2018	AWB Herr Stoll
Kanalerneuerung "Im Preul", "Bäckerstraße"/Mehrkosten		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Werksausschuss AWB		

Information:

Der Auftrag Kanalerneuerung "Im Preul", "Bäckerstraße" wurde an die Firma C. Schnorpfeil mit einer Auftragssumme von 228.201,15 € erteilt.

Mit der Sitzungsvorlage 5008/2018 zur Werksausschusssitzung am 24.01.2018 wurde mitgeteilt, dass im Zuge der Kanalerneuerung "Im Preul" und "Bäckerstraße" Mehrkosten entstehen. Diese resultieren aus zusätzlichen Hausanschlussleitungen, die nicht in den Bestandsplänen enthalten waren bzw. die sich nach dem Anschluss an den Hauptkanal mehrfach verzweigten und somit die Verlegung der Hauptkanäle beeinträchtigten.

Außerdem wurde "Im Preul" ein nicht mehr im Betrieb befindlicher Altkanal als Kastenprofil gefunden. Dieser war als Bestand nicht dokumentiert und musste im Rahmen der Kanalneuverlegung zusätzlich ausgebaut werden. Eine Vielzahl von Versorgungsleitungen verursachte, sowohl in der Bäckerstraße als auch Im Preul, dass es zu vermehrtem Aushub und Wiederverfüllung in diesen Bereichen kam.

Mit Eingang der Schlussrechnung (Schlussrechnungssumme "Im Preul", "Bäckerstraße" 529.188,59 €) in finaler Form am 08.10.2018 wurden die Gesamtmehrkosten in Mehrleistungen, die mit vorhandenen Positionen im LV abgerechnet werden konnten, und in Nachträge (erforderliche und ausgeführte Positionen die im LV nicht beschrieben waren) aufgesplittet. Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro Fassbender und Weber ergeben sich aus den angesprochenen Mehrmengen Kosten in Höhe von 150.055,33 € brutto. Die geprüften Kosten aus Nachträgen belaufen sich auf 150.932,11 € brutto.

Exemplarisch für die Kostensteigerungen sind die

- | | |
|---|------------------|
| a) Massenmehrungen bei Leitungskreuzungen | ca. 12.000,00 € |
| Leitungen freilegen | ca. 17.000,00 € |
| Bodenaushub, Verwertung u. Wiederverfüllung | ca. 139.000,00 € |

und

- | | |
|--|-----------------|
| b) Nachträge | |
| Anschluss u. Änderung Schachtbauwerk Neustraße | ca. 8.500,00 € |
| Schachtänderungen bedingt durch Versorgungsleitungen | ca. 10.000,00 € |
| Mehraushub, Entsorgung und Verfüllung | ca. 65.000,00 € |
| Erschwernis bei der Rohrverlegung | ca. 6.000,00 € |

Für die anteilige Straßenwiederherstellung fallen noch Kosten in Höhe von 21.526,96 €

brutto an.

Die Hauptmehrkosten resultieren im Wesentlichen aus dem erforderlichen Grabenaushub, der Entsorgung und Wiederverfüllung auf Grund der Lage der Versorgungsleitungen/Kanal und der dadurch erforderlichen Grabenverbreiterung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtmehrkosten Fa. C. Schnorpfeil betragen 300.987,44 €.

Veranschlagt waren 398.000,00 €. Hierin einkalkuliert waren auch die Ingenieurkosten, Bodenuntersuchung usw..

Die Auftragssumme Fa. C. Schnorpfeil betrug 228.201,15 €.

Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus nicht verausgabten Mitteln aus dem Wirtschaftsplan 2017, Ziffer V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2016-2020, laufende Nummer 9, Bürresheimer Straße in Höhe von 510.000,00 €.

Anlagen:

keine |