

Liste „kleiner Maßnahmen“ für den Ergebnishaushalt 2018 (eingebracht von der CDU- und der SPD-Fraktion) und im Finanzausschuss am 27.03.2018 modifiziert Sachstand: 30.09.2018

Lfd. Nr.	Ortsrat	Maßnahmen	ca. Kosten In EUR	Stellungnahme Verwaltung
1	Suttorf	Vordach Kindergarten (TEUR 10) und Neue Wiese Straßenseitenraum abfräsen (TEUR 5)	15.000	<p>Vordach errichtet.</p> <p>Das Abfräsen des Straßenseitenraums der Straße Neue Wiese steht im Haushaltsjahr 2018 aufgrund dringenderer Bau-, Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an anderen Straßen nicht im Fokus des Fachdienstes Tiefbau. Der Straßenseitenraum wird vom Fachdienst Tiefbau als verkehrssicher eingestuft. Für das Haushaltsjahr 2019 wird in der Straße „Neue Wiese“ punktuell der Straßenseitenraum abgefräst.</p> <p>Die Kosten für das Abfräsen des Straßenseitenraums in der kompletten Straße „Neue Wiese“ betragen schätzungsweise über 100.000 EUR. Mittel sind hierfür im Haushalt nicht verfügbar.</p>
2	Mardorf	Kindergarten (Feuersichere Vorhänge / Hängegerüst Bewegungsraum / Küchengeräte Hort)	12.000	Vorhänge erledigt, Hängegerüst in Bearbeitung. Küchengeräte (Industriespülmaschine) wird in Absprache mit Einrichtung beschafft.
3	Bevensen	Alte Schule Büren Konzept -Erinnerung	./.	Gutachten zur Sanierung/Umbau liegt vor und wurde Politik bekannt gegeben. Das weitere Verfahren wird derzeit abgestimmt.

Anlage 3

Lfd. Nr.	Ortsrat	Maßnahmen	ca. Kosten In EUR	Stellungnahme Verwaltung
4	Schneeren	Erneuerung Hallenboden GS Schneeren	50.000	<p>Der Hallenboden ist sanierungsbedürftig und wurde bisher aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht saniert. Die Kosten für eine Sanierung betragen schätzungsweise 100.000 EUR. Aufgrund diverser weiterer anstehender Sanierungsmaßnahmen schlägt FD Immobilien vor, für das Gebäude ein Gesamtsanierungskonzept zu erstellen und in den folgenden Jahren umzusetzen. Dies hätte den Vorteil, dass die Maßnahme als Investition im Haushalt abgebildet und ggf. auf Fördermöglichkeiten des Landes/Bundes zurückgegriffen werden kann. Weiterhin können so die verschiedenen erforderlichen Maßnahmen (Decken/Wände/Böden/Haustechnik/etc.) in einer sinnvollen Reihenfolge abgearbeitet werden.</p>

Anlage 3

Lfd. Nr.	Ortsrat	Maßnahmen	ca. Kosten In EUR	Stellungnahme Verwaltung
5	Mühlenfelder Land	Dachschaden Sporthauptgebäude 1.OG (Dorferneuerungsmaßnahme)	12.000	<p>Der TSV Mühlenfeld hat für die Dachsanierung des Vereinsheims einen Antrag auf Dorferneuerungsmittel zum 15.09.2017 gestellt: Hier tritt Regenwasser ein, so dass das Dach neu eingedeckt und Teile der Wände sowie des Parketts im Innenraum erneuert werden müssen. Für diese Maßnahme wurde ein Antrag auf Bezuschussung bei der Stadt Neustadt a. Rbge. über den OR Mühlenfelder Land in Höhe von 12.000,00 EUR am 22.03.2017 eingereicht, um den Eigenanteil des Vereins an der Maßnahme zu reduzieren. Es handelt sich um kein städtisches Projekt. Eine Bezuschussung aus dem Kofinanzierungstopf-Leader ist nicht möglich, da es ein Projekt im Rahmen der Dorferneuerung und nicht des Leader-Prozesses ist.</p> <p>Der Verein sollte prüfen, ob eine Bezuschussung der Maßnahme über die Kofinanzierungsrichtlinie der Region Hannover möglich ist.</p> <p>Eine weitere Prüfung/Ergänzung der Stellungnahme müsste durch den FD 40 hinsichtlich der Sportstättenförderung erfolgen. Ggf. wäre eine separate Position im Haushalt einzustellen.</p> <p>Aus Sicht des FD Bildung ist eine Förderung aus dem Bereich der Sportförderung nicht möglich. Die Sportförderung umfasst 192.000 EUR, welche an den Sportring gezahlt und von diesem nach einem feststehenden Schlüssel komplett an die Sportvereine aufgeteilt wird. Dieser Aufteilungsmodus kann nicht zugunsten eines einzigen Vereins modifiziert werden. Darüberhinausgehende Zahlungen sind grds. auch unter Berücksichtigung der Haushaltslage nicht vorgesehen.</p> <p>Insbesondere, da es sich bei dem betroffenen Vereinsgebäude um keine städtische Liegenschaft handelt, ist hier unter Berücksichtigung der o.g. Ausführungen keine Ausnahme möglich.</p>

Anlage 3

Lfd. Nr.	Ortsrat	Maßnahmen	ca. Kosten In EUR	Stellungnahme Verwaltung
6	Bordenau	Kita Übergang zum Bewegungsraum "Ausbruchsicherung" herstellen	15.000	Eine „Ausbruchsicherung“ des Übergangs Kita/Bewegungsraum besteht bereits. Weitere Maßnahmen sind hier nicht geplant.
7	Poggenhagen	Turnhalle WC im Flurbereich	15.000	Wird voraussichtlich in den Herbstferien umgesetzt
8	Otternhagen	Averhoy L 193 Bushaltestelle Drängelgitter/ Waldbühne Bushaltehäuschen an best. Haltestelle	5.000 20.000 (Investiv)	<p>Die Kosten für das Drängelgitter in Averhoy belaufen sich auf ca. 5.000 EUR</p> <p>Die Kosten für die Aufstellung einer Warthalle belaufen sich auf ca. 12.000 € und wären als Investition zu veranschlagen und nicht im Ergebnishaushalt. Die Verwaltung schlägt vor, die Bushaltestelle in dem Zuge barrierefrei auszubauen und 20.000 € (Gesamtkosten) zu investieren, um die Nutzung des ÖPNV zu fördern.</p> <p>Der Ausbau der Bushaltestelle in Averhoy an der L 193 wird in das Ausbauprogramm 2020 aufgenommen.</p> <p>Die Bushaltestelle an der Waldbühne wird im Jahr 2018 ausgebaut.</p> <p><i>Anmerkung der Verwaltung: Diese Maßnahme ist gem. der Stellungnahme der Verwaltung dem Investitionshaushalt zuzuordnen. Eine entsprechende Investitionsmaßnahme wurde eingerichtet.</i></p>

Anlage 3

Lfd. Nr.	Ortsrat	Maßnahmen	ca. Kosten In EUR	Stellungnahme Verwaltung
9	Helstorf	Aufarbeitung Turnhallenboden GS Helstorf	25.000	Die Sanierung des Hallenbodens steht im Haushaltsjahr 2018 aufgrund dringenderer Bau- und Sanierungsmaßnahmen an anderen Gebäuden nicht im Fokus des Fachdienstes Immobilien. Die Kosten für eine Sanierung betragen schätzungsweise 100.000 EUR.
10	Mariensee	Dorfgemeinschaftshaus Wulfelade (Kofinanzierung Leader)	20.000	<p>Für die Sanierung des DGH Wulfelade wurde in der 8. LAG Meer & Moor ein positiver Beschluss für den 1. Bauabschnitt der Sanierung gefasst. Hier hat sich die Stadt Neustadt a. Rbge. für die Übernahme der Kofinanzierungsmittel in Höhe von max. 10.000 EUR bereit erklärt.</p> <p>Zusagen zur Finanzierung von weiteren Bauabschnitten wurden nunmehr seitens des Verwaltungsvorstandes vorbehaltlich in Aussicht gestellt.</p> <p>Für den 2. Bauabschnitt wurde eine finanzielle Beteiligung der Region Hannover über die Kofinanzierungsrichtlinie Region Hannover beantragt. Hierzu liegt noch kein Bescheid dem Verein DGH Wulfelade vor. Falls diese Förderoption nicht besteht, stellt die Stadt Neustadt a. Rbge. die Kofinanzierung über den Leader-Kofinanzierung komplett oder anteilig (max. 20.000 EUR) zur Verfügung.</p> <p>Die Interessenbekundung für den 2. Bauabschnitt wurde der LAG Meer und Moor vorgelegt und am 25.04.2018 positiv beschieden. Eine fachliche Bewertung erfolgt an dieser Stelle nicht. Sofern LEADER-Anträge gestellt werden, erfolgt, insbesondere durch die Prüfeinrichtungen des ArL Leine Weser, eine Prüfung der Angemessenheit und der Inhalte des Vorhabens.</p>
11	Mardorf	Anschubfinanzierung Nachnutzung Grundschule in Mardorf	50.000	Wertgutachten liegt vor, Verkaufsverhandlungen laufen derzeit.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahme wurden auf Beschluss des Finanzausschusses aus der Liste „kleiner Maßnahmen“ gestrichen

Lfd. Nr.	Ortsrat	Maßnahmen	ca. Kosten In EUR	Stellungnahme Verwaltung
1	Kernstadt	Aufarbeitung Wege zwischen NRÜ/Poggenhagen - Naturbeobachtungsturm	10.000	Der Naturbeobachtungsturm wird nach aktuellem Sachstand nicht umgesetzt.
2	Mandelsloh	Feuerwehrhaus lösen - Erinnerung !	./.	Damen-WC wird im derzeitigen FWGH noch 2018 nachgerüstet. Für Neubau FWGH werden für 2020/2021 Haushaltsmittel angemeldet