

Grundschule Waldschule Schneeren, Waldstr. 10, 31535 Neustadt a. Rbge.

## Ergänzung Klassenraum-Container

### Kostenschätzung

Beschaffung von ein oder zwei weiteren Klassenraum-Containern a 5 Modulen.  
Die angegebenen Summen sind Brutto-Werte.

#### 1 Klassenraum

Erweiterung um einen Klassenraum-Container

Kosten, brutto:	Herrichten der Standfläche	12.500.- €
	Hinfracht und Autokran	3.800.- €
	Ausstattung/Möbel	20.000.- €
	Miete jährlich (5 Module = 1 Klassenraum)	36.000.- €
	Rückbau zum Mietende	6.200.- €
	auf 2 Jahre:	112.000.- €
	auf 5 Jahre:	220.000.- €

#### 2 Klassenräume

Erweiterung um zwei Klassenraum-Container

Kosten, brutto:	Herrichten der Standfläche	23.000.- €
	Hinfracht und Autokran	5.800.- €
	Ausstattung/Möbel	40.000.- €
	Miete jährlich (10 Module = 2 Klassenräume)	72.000.- €
	Rückbau zum Mietende	12.400.- €
	auf 2 Jahre:	225.200.- €
	auf 5 Jahre:	441.200.- €