

Kosten der Baumaßnahme:

(angegebene Summen sind Brutto-Werte inkl. 19% MwSt.)

Herstellung, Lieferung und Vermietung von 5 Containermodulen als Klassenraum

Kostenkalkulation ausgelegt auf eine Mietdauer von 3 Jahren.

Vorbereitende Maßnahmen und Hausanschlüsse	8.000,00 €
Baumfällung, Schotterbett, Leitungskanäle	6.000,00 €
Anschlüsse, Strom, Wasser, Abwasser	2.000,00 €
Frachtkosten gesamt (einmalig)	4.000,00 €
Hinfracht	2.000,00 €
Rückfracht	2.000,00 €
Montagkosten gesamt (einmalig)	26.000,00 €
Niveaueausgleich	1.000,00 €
Montage	3.000,00 €
Einrichtung Klassenraum	20.000,00 €
Demontage inklusive Endreinigung	2.000,00 €
Mietkosten Standzeit (36 Monate)	90.000,00 €
Mietpreis pro Monat	2.500,00 €
Baunebenkosten	500,00 €
Genehmigungsgebühren	500,00 €
Gesamtkosten (nach 3 Jahren)	128.500,00 €

aufgestellt: S.Baum, FD 91