



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5410</b>
Bezeichnung:	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Ströher</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2021 bis 31.07.2021</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

#### Ergebnishaushalt

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (6165001) wurden sämtliche Kleinaufträge in Höhe von rund 170.000,-- € ausgeführt bzw. beauftragt.

Die Ausschreibungsunterlagen der Arbeiten für Asphaltreparaturen in größerem Umfang (ca. 450.000,00 €) sind an vier Bieterfirmen nach Interessenbekundungsverfahren versendet worden. Submissionstermin ist am 05. August 2021. Die Arbeiten sollen ab September / Oktober 2021 ausgeführt werden.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), wurden Kleinreparaturen durchgeführt und die Brückenhauptprüfungen beauftragt. Die Angebotseinholung der neuen Fußgängerbrücke Aital ist vorbereitet und soll im August/ September eingeholt werden (ca. 40.000,00 €).

Der weitgehende Mittelabfluss bis Jahresende wird höchstwahrscheinlich erfolgen.

##### Investitionsplan

#### **5410341**

##### **Sanierung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße**

Die Ingenieurleistungen der LP 1 und 2 in Höhe von rund 40.000,00 € wurden vergeben, die Baugrunderkundung und Bestandsvermessung (ca. 10.000,00 €) bereits ausgeführt. Planungsergebnisse zu den LP 1 + 2 liegen im September vor. Im Anschluss sollen die restlichen Ingenieurleistungen in Höhe von rund 220.000,00 € ausgeschrieben werden. Planungsleistungen

in den Jahren 2021/2022; Ausführung in 2023/2024. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen Haushaltsreste in den Haushalt 2022 verschoben werden.

#### **5410342**

##### **Straßenneubau Farnwiese**

Die Ausführungsplanung sowie die Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistungen liegen zur Bekanntmachung vor. Die Öffnung der Angebote soll am 24.08.2021 erfolgen, die Auftragsvergabe Ende Oktober 2021.

Anfang April 2022 soll nach dem aktuell vorliegenden Rahmenterminplan mit der Baumaßnahme begonnen werden.

#### **5410343**

##### **Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

Der Fördermittelbescheid soll nach aktuellem Zeitplan im Oktober 2021 vorliegen, so dass die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten im November/ Dezember 2021 erfolgen kann. Die Umstellungsarbeiten sollen vom Frühjahr 2022 (Kosten ca. 420.000,00 €) bis 2023 (Kosten ca. 200.000,00 €) erfolgen. Die 2021 anfallenden Beraterhonorarkosten werden über das Sachkonto 6779000 abgerechnet.

Niedernhausen, den 29. Juli 2021

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## **II. FD I/3 Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach derzeitigem Stand wird die Budgetvorgabe eingehalten.

Niedernhausen, den 5. August 2021

Peter Franz  
Oberamtsrat

## **III. Bürgermeister**

**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VII. Gemeindevertretung**

**VIII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

**1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**

**2. DV-Bericht „Investitionsplan“**