

Prioritätenliste



Gewässerentwicklungskonzept Trillbach
VG Vordereifel (OG Monreal, OG Reudelsterz) und Stadt Mayen

nicht förderfähig	nff
möglicherweise förderfähig, Renaturierung	mffR
möglicherweise förderfähig, Abwasserbes.	mffA
wahrscheinlich förderfähig	wff

Name	Nr.	Maßnahme	Gemarkung	Träger	Kosten Netto, ohne Baunebenkosten	Priorität	Möglichkeit der Förderung
Trillbach	1	a) Kastengerinne abbrechen/aufweiten b) Brückenplatten zurückbauen Grünschnitt entfernen	Monreal	a) VG Vordereifel b) Anlieger	30.000 € -	II	mffR nff
Trillbach	2	a) Gewässerprofil aufweiten Erdwall entlang Hs. Nr. 34 herstellen b) Baumaterial, Schutt etc. entfernen	Monreal	a) VG Vordereifel b) Anlieger	20.000 € -	II -	mffR nff
Trillbach	3	a) tiefliegende Garagen und Keller mit Schott sichern (privater Hochwasserschutz) b) Gewässerprofil vor Brücke freimachen Abgrabungen/ Aufschüttungen vor Brücke	Monreal	a) Anlieger b) VG	a) - b) 5.000 €	I I	nff nff
Trillbach	4	Flutmulde mit ggf. Becken und Damm vor Zufahrt Hs. Nr 36 herstellen	Monreal	VG Vordereifel	25.000 €	II	?
Trillbach	5	a) tiefliegende Garagen mit Schott sichern (privater Hochwasserschutz) Hs. Nr. 12,16,24,26,28,30 b) Anzahl RE's in "Walkmühle" erhöhen (2 Stk)	Monreal	a) Anlieger b) OG Monreal	a) - b) 5.000 €	I II	nff nff
Trillbach	6	a) Gewässeraufweitung vor Brücke Damm erhöhen b) Abriss Holzbrücke bei Stat. 0+140 Anlandungen an Brücke entfernen	Monreal	a) VG Vordereifel b) OG Monreal	a) 5.000 € b) erledigt	I -	nff nff
Trillbach	7	a) Häuser/Kindergarten mit Schott schützen b) Anzahl RE's prüfen (Weiherdamm, Wolfsberg) (2 Stk)	Monreal	a) Anlieger b) OG Monreal	a) 5.000 € b) erledigt	I II	nff nff
Trillbach	8	Geschiebe unter Brücke entfernen Geröll räumen Widerlager der Brücke defekt Brücke erneuern (Durchflussprofil vergrößern)	Monreal	OG Monreal	Entwurf erforderlich	II	?
Trillbach	9	Grünschnitt, Möbel und Schutzplanken entfernen	Monreal	Anlieger	-	I	nff
Trillbach	10	Flutmulde über Wiese herstellen	Monreal	VG Vordereifel	50.000 €	IV	nff
Trillbach	11	Brett vor Straßendurchlass, Absturz entfernen Aufstau im Straßendurchlass	Monreal	LBM	-	IV	nff
Trillbach	12	Retention schaffen (RB)	Mayen	Stadt Mayen / VG Vordereifel	100.000 €	bereits geplant	Förderung beabtragt

Trillbach	13	a) Eisengestell entfernen b) Retention schaffen (RB) Sohlsicherung entfernen evtl. Sohlhebung Gewässerentwicklung anregen	Monreal	a) Anlieger b) Stadt Mayen	a) - b) 25.000 €	I III	nff mffR
Trillbach	14	Absturz nach Rohr entfernen (Kolkbildung) Rohr am Ende abgerutscht und am Anfang defekt Rohr durchgehend gerissen	Monreal / Mayen	OG Monreal/Stadt	15.000 €	I	nff
Trillbach	15	a) Retentionsfläche schaffen (RB) Rückhaltung oberhalb Damm b) potenzielles Treibgut entfernen Entfichten	Monreal	a) VG Vordereifel b) Anlieger	80.000 € -	III I	mffR nff
Trillbach	16	a) Entfichten b) fehlende Gewässerrandstreifen (Gehölzpflanzung) anlegen Gewässerentwicklung anregen	Monreal	a) Anlieger b) VG Vordereifel	a) - b) 15.000 €	III II	nff mffR
Trillbach	17	teilweise Sohlhebung abgerissene/ umspülte Stückerde entfernen	Monreal	VG Vordereifel	10.000 €	III	mffR
Trillbach	18	Abschläge an Wirtschaftsweg in Erdbecken defekter Durchlass (Einlauf) sanieren Retentionsfläche schaffen (RB)	Reudelsterz	VG Vordereifel	-	bereits umgesetzt	Förderung gewährt
Trillbach	19	Gewässerentwicklung auf Wiesenfläche anregen Sohle anheben Schwellen herstellen Flutbereich? Auenbereiche bepflanzen Kolke reduzieren Rückhaltungmulden mit Geschiebedepots versehen	Reudelsterz	VG Vordereifel	50.000 €	III	mffR
Trillbach	20	Rückhaltung auf Wiesenflächen oberhalb Weg schaffen Kolk unterhalb Durchlass reduzieren	Reudelsterz	VG Vordereifel	70.000 €	geplant	Förderung beantragt
Trillbach	21	Sohle anheben Gewässerentwicklung auf Wiesenfläche anregen Becken im Zusammenfluss Trillbach und Hangwasser schaffen	Reudelsterz	VG Vordereifel	25.000 €	III	mffR
Trillbach	22	Entfichten Hütte und Teiche aus Hauptschluss entfernen	Mayen	Anlieger	-	IV	nff
Trillbach	23	Reduzierung der Fließgeschwindigkeit Riegel und Baumstämme herstellen	Reudelsterz	Stadt Mayen	10.000	IV	nff
Trillbach	24	a) Sohle anheben Gewässerentwicklung auf Wiesenfläche anregen Sohlriegel mit Stämmen herstellen b) gerissenes Rohr von erneuertem Durchlass sanieren	Reudelsterz	a) VG Vordereifel b) OG Reudel. / Stadt	a) 15.000 € b) Gewährleistung	I I	mffR nff

Trillbach	25	a) Entfichten Baumaterial entfernen Aufschüttungen entfernen b) Teich in Flussrichtung rechts aufgeben und als Retention nutzen	Mayen	a) Anlieger b) Stadt Mayen	a) - b) 25.000 €	I III	nff mffR
Trillbach	26	a) Gewässerentwicklung auf Wiesenfläche anregen Gehölzstreifen anlegen b) Entfichten	Mayen	a) Stadt Mayen b) Anlieger	a) 20.000 € b) -	II I	mffR nff
Trillbach	27	Entfichten	Mayen	Anlieger	-	IV	nff
Trillbach	28	Retentionsfläche schaffen (RB) Sohle anheben Sohlrampe herstellen evtl. Furt für Wege anlegen	Mayen	Stadt Mayen	Entwurf erforderlich	I	mffR
Trillbach	29	Auffüllen der Tiefenerosion (Geschiebedepots)	Mayen	Stadt Mayen	15.000 €	I	mffR
Trillbach	30	Zwischenräume der Schwellen verlandet, daher Räumung erforderlich	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltungsmaßnahme	I	nff
Trillbach	31	a) Bankette an Bundesstraße schälen b) Rückhaltung prüfen/ herstellen	Mayen	LBM	a) Unterhaltungsmaßnahme b) 20.000 €	I II	nff