05.07.2022

Bauzeitenplan Ausbau Netzwerk

Pos.	Gebäude	Beschreibung	Feb 22				Mrz 22					Apr 22				Mai 22				Jun 22			
			5.KW	6.KW	7.KW	8.KW	9.KW	10.KW	11.KW	12.KW	13.KW	14.KW	15.KW	16.KW	17.KW	18.KW	19.KW	20.KW	21.KW	22.KW	23.KW	24.KW	25.KW
1	GS Eilvese	Planung																					
2	GS Schneeren	Ausschreibung																					
		Vergabe																					
	E	Ausführung	Fertigstellung		APs bauseits																		
	S	Ausführung					Fertigstellung		APs bauseits														
3	GS Stockhausenstr.	Planung																					
4	GS Hans-Böckler-Schule	Ausschreibung																					
		Vergabe																					
	S	Ausführung										Möglicher Beginn											
	H	Ausführung										Möglicher Beginn											
5	GS Mariensee	Planung																					
6	GS Hagen	Ausschreibung	in Prüfung									RPA											
		Vergabe																					
	M	Ausführung																Möglicher Beginn					
	H	Ausführung																Möglicher Beginn					
7	GS Bordenau	Planung																					
8	GS Otternhagen	Ausschreibung	in Prüfung													RPA							
		Vergabe															?						
		Ausführung																Möglicher Beginn					
																		Möglicher Beginn					
9	GS Mandelsloh/ Helstorf	Planung														Abstimmung RLSB Förderfähigkeit							
		Ausschreibung																					
		Vergabe																					
		Ausführung																					
10	Leine-Schule	Auschr. Planer																					
		Vergabe Planer																					
		Planung																					
		Ausschreibung							RPA														
		Vergabe																					
		Ausführung												Möglicher Beginn									
11	Michael-Ende-Schule	Auschr. Planer																					
		Vergabe Planer																					
		Planung																					
		Ausschreibung									in Prüfung									RPA			
		Vergabe																					
		Ausführung																					
12	KGS	Planung	Netzwerkausbau beendet				Netzwerkausbau beendet					Netzwerkausbau beendet				Netzwerkausbau beendet				Netzwerkausbau beendet			
		Ausführung	WLAN-Ausbau noch nicht				WLAN-Ausbau noch nicht					WLAN-Ausbau noch nicht				WLAN-Ausbau noch nicht				WLAN-Ausbau noch nicht			