

Mitteilung	5008/2018	AWB Herr Stoll
Kanalerneuerung "Im Preul", "Bäckerstraße"/Mehrkosten		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Werksausschuss AWB		

Information:

Im Zuge der Kanalerneuerung "Im Preul" und "Bäckerstraße" hat die Firma C. Schnorpfeil Mehrkosten (Im Preul ca. 53.000,00 €; Bäckerstraße 234.000,00 €) geltend gemacht. Diese resultieren aus zusätzlichen Hausanschlussleitungen, die nicht in den Bestandsplänen enthalten waren bzw. die sich nach dem Anschluss an den Hauptkanal mehrfach verzweigt haben und somit die Verlegung der Hauptkanäle beeinträchtigt haben. Außerdem wurde "Im Preul" ein nicht mehr in Betrieb befindlicher Altkanal als Kastenprofil gefunden, der als Bestand nicht dokumentiert war, und der im Rahmen der Kanalneuverlegung zusätzlich ausgebaut werden musste. Eine Vielzahl von Versorgungsleitungen verursachte, dass es zum vermehrten Aushub und Wiederverfüllung in diesem Bereich kam.

Bereits im März wurde die Firma Schnorpfeil von dem bauleitenden Ingenieurbüro aufgefordert, die bis dahin entstandenen Nachträge bzw. Massenmehrungen zu beziffern. Prüfbare Mehrmengen bzw. Nachträge wurden allerdings erst im November 2017 vorgelegt.

Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro Faßbender + Weber gibt es Positionen, die vom Grunde nach anerkannt werden. Die preisliche Verhandlung ist jedoch noch offen. Weiterhin gibt es Positionen, die vom Grunde her abzulehnen sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrkosten in Höhe von insgesamt 287.000,00 €.

Anlagen:

keine |