Projektzeitenplan Hochwasserschutz für den Bereich Silbernkamp in Neustadt a. Rbge.

Stand: 05. März 2019

Projektphase	2018												2019												2020				2021				2022			
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Baugrunderkundungen Deichtrasse, Flutmulden und Bodenentnahmeflächen																																				
Sickermengenberechnung																																				
Standsicherheitsberechnung																																				
Instationäre Berechnung der Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss, Retentionsraumausgleich																																				
Klären der Binnenentwässerung, Kanalnetzberechnung																																				
Entwurfsplanung Vorzugsvariante																																				
Übergabe Entwurfsplanung als Vorabzug an AG																																				
Prüfung und Freigabe Entwurfsplanung durch AG																																				
4. Arbeitskreis																																				
Entwurfsplanung Schöpfwerk																																				
Übergabe Entwurfsplanung Schöpfwerk als Vorabzug an AG																																				
Prüfung und Freigabe Entwurfsplanung Schöpfwerk durch AG																																				
Genehmigungsplanung																																				
Überprüfung der Biotoptypenkartierung																																				
UVS																																				
LBP																																				
FFH																																				
Artenschutzbeitrag																																				
Berichtsfassung und Abgabe als Vorabzug an AG																																				
Prüfung und Freigabe Genehmigungsplanung, einschl. UVS etc durch AG																																				
Vorbereitung für die politischen Gremien																																				
Beschluss in politischen Gremien (Ortsrat der Ortschaft NRÜ + UuSA + VA)																																				
Vorabzug an Planfeststellungsbehörde und Fördermittelstelle																																				
Planfeststellungsverfahren																																				
Vergabe der Leistungsphasen 5-9 (VgV-Verfahren) durch eine Kanzlei																																				
Ausführungsplanung + Umsetzung der Landespflege (teilweise)																																				
Ausführungsplanung, Vergabeverfahren der baulichen Umsetzung (LP 5-9)																																				
bauliche Umsetzung																																				